



## Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

09 de diciembre del año 2020.-

Oficio No.0764-20

A la : **Licda. Celia Del Carmen Fernández**  
Tesorera Municipal

Del : **Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal

Asunto : **Remisión oficio No.127 de fecha 09/12/2020 de la Directora del Dpto. de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal, solicitando la autorización del pago de la cubicación de obras correspondiente al mes de diciembre del año 2020.-**

Cortésmente me dirijo a usted, para autorizarle la aprobación del pago de la cubicación de obras municipales en diferentes lugares de esta ciudad, correspondiente al mes de diciembre del año 2020, ascendente a un monto de **RDS1,375,800.00 (Un millón trescientos setenta y cinco mil ochocientos pesos con 00/100)**, a los fines pertinentes.

Esperando las mayores atenciones a la presente comunicación, le saluda muy atentamente,

**Licdo. Siquio NG De La Rosa**  
Alcalde Municipal

SNG/lg.





## Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No.127

09 de Diciembre del 2020.

Al : Lic. Siquio NG De La Rosa  
Alcalde Municipal. -

Del : Ing. Estefany Negrín De Aza  
Director De Obras Publicas Municipal.-

Asunto : Solicitud de aprobación de pago  
De la Cubicación correspondente al  
Mes de Diciembre 2020. -

Cortésmente, por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la debida aprobación del pago de la cubicación correspondiente al mes de Diciembre, ascendente a un monto total de **RD\$ 1,375,800.00 (Un millón trescientos setenta y cinco mil ochocientos con 00/100).**

Atentamente

**Ing. Estefany Negrín De Aza**

Director de Obras Públicas Municipal.





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SAN FRANCISCO DE MACORIS, R.D.**



Departamento de Obras Municipales

**CUBICACIONES DE OBRAS**

UBICACION: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

**RELACION DE PAGO CONTRATISTAS**

FECHA: DICIEMBRE, 2020

No.	OBRA	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	CUBICADO	AMORT. INICIAL	RESTANTE	PAGO ANTERIOR	TOTAL PAGADO	SOLICITUD PAGO
<b>AY.SFM.CCC.SO-2020-0001</b>									
<b>LOTE No. 03</b>									
1	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LOS CALLEJONES DE LA CALLE DUVERGE ESQ. 17 DEL SECTOR SAN MARTIN	Ing. Michel Jose Pantaleon	996,416.00	839,049.00	199,283.00	157,367.00	199,283.00	199,283.00	\$639,766.00
									<b>Subtotal Lote No.03</b>
<b>LOTE No. 08</b>									
2	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN EL SECTOR MANHATTAN	Ing. Jazmin Romula Estrella	401,990.00	278,065.00	80,398.00	123,925.00	80,398.00	80,398.00	\$197,667.00
									<b>Subtotal Lote No.08</b>
<b>LOTE No. 10</b>									
3	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO TERCER REMOZAMIENTO E ILUMINACION DEL PARQUEDE LA URBANIZACION PINA	Ing. Gladileidy Reynoso	304,486.00	290,101.00	60,897.00	14,385.00	60,897.00	60,897.00	\$229,204.00
									<b>Subtotal Lote No.10</b>

No.	OBRA	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	CUBICADO	AMORT. INICIAL	RESTANTE	PAGO ANTERIOR	TOTAL PAGADO	SOLICITUD PAGO
<b>LOTE No. 11</b>									
4	Cubicación No. 1 DE CONTINUACION TERCER REMOZAMIENTO DEL BOULEVAR DE LA AVENIDA LIBERTAD DESDE LA CALLE RIVAS HASTA LA CALLE EMILIO PRUDHOMME	Ing. Leandro Crousset	1,806,874.00	670,538.00	361,375.00	1,136,336.00	361,375.00	361,375.00	\$309,163.00
<b>Subtotal Lote No.11</b>									<b>\$309,163.00</b>
									<b>\$1,375,800.00</b>

**PREPARADO POR:**  
**ING. ESTEFANY NEGRIN DE AZA**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**



*Lic. Daniela Flores*  
**REVISADO POR:**  
**LIC. DANIELA FLORES**  
**GERENTE FINANCIERA**



*Lic. Siquio Ng de la Rosa*  
**APROBADO POR:**  
**LIC. SIQUIO NG DE LA ROSA**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

