

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos | | | 23,460,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,148,290.00 | 4,704,782.00 | 22,853,072.00 | 1,091,341.12 | 2,026,116.88 | 3,117,458.00 | 0.00 | 3,117,458.00 | 25,047,672.00 |
| 01 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y UN ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA ETAPA | X | 2 | 2,313,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,313,088.00 | 0.00 | 2,313,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,313,088.00 |
| 01 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE 8916MT2 DE AFIMADO EN EL SECTOR NUEVE ESPERANZA EN BIJAO | X | 2 | 2,480,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,279.00 | 0.00 | 1,240,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480,558.00 |
| 01 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE AFIRMADO EN EL SECTOR OLIMPIA | X | 2 | 3,311,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,611,411.00 | 0.00 | 2,611,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,311,411.00 |
| 01 | 0054 | | | CONSTRUCCION DE BADENES EN TODA LA CIUDAD | | 2 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 342,786.66 | 342,786.66 | 0.00 | 342,786.66 | 1,157,213.34 |
| 01 | 0055 | | | CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA ETAPA, CALLE PEDRO HENRIQUE UREÑA 72ML, UNIDAD Y AMOR 21ML Y MI PROPIO ESFUERZO 85ML. | | 2 | 493,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,996.00 | 0.00 | 493,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,996.00 |
| 01 | 0056 | | | CONSTRUCCION DE 220ML DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA NUEVA EN LA CALLE B HASTA LA PRIMERA VISTA NUEVA. | | 2 | 600,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,686.00 | 0.00 | 600,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,686.00 |
| 01 | 0057 | | | CONSTRUCCION DE 430.40 ML DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN EN LA CALLE 10 | | 2 | 1,072,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072,358.00 | 0.00 | 1,072,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072,358.00 |
| 01 | 0058 | | | CONSTRUCCION DE 500 ML DE ACERAS Y 500 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACION CAMPO FERNANDEZ | | 2 | 1,279,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279,975.00 | 0.00 | 1,279,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279,975.00 |
| 01 | 0059 | | | AFIRMADO EN TODA LA CIUDAD | | 2 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 01 | 0060 | | | CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES EN LA CALLE CUARTA DEL SECTOR OLIMPIA | | 2 | 953,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,676.00 | 0.00 | 604,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953,003.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | 0061 | | | ENCEMENTADO DE 1,150 MT2 EN LA COMUNIDAD LOS BASILIOS | | 2 | 2,392,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,415.00 | 0.00 | 1,196,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,830.00 |
| 01 | 0062 | | | ENCEMENTADO DE 1,150MT2 DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL CALLEJON EL ALMENDRO EN LA COMUNIDAD DE LA YAGUIZA | | 2 | 2,540,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270,405.00 | 0.00 | 1,270,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540,810.00 |
| 01 | 0063 | | | RECONSTRUCCION DE 600ML DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN MARTIN | | 2 | 1,113,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,631.00 | 0.00 | 556,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113,263.00 |
| 01 | 0064 | | | CONSTRUCCION DE 150ML DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCION DE UN BADEN Y COLOCACION DE UNA TUBERIA DE 6 EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LINDO MADEJA | | 2 | 408,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,370.00 | 0.00 | 408,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,370.00 |
| 01 | 0065 | | | REFORMULADO DE CONSTRUCCION DE UN BADEN, 14ML DE ENCEMENTADO EN VISTA DEL VALLE Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA COMUNIDAD DE LA YAGUIZA (CAMBIO) 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,530.00 | 172,530.00 | 0.00 | 168,810.70 | 168,810.70 | 0.00 | 168,810.70 | 3,719.30 |
| 01 | 0066 | | | CONSTRUCCION DE UN ENCEMENTADO EN EL ENSACHE LIBERTAD 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,541.00 | 223,541.00 | 79,010.16 | 139,714.42 | 218,724.58 | 0.00 | 218,724.58 | 4,816.42 |
| 01 | 0067 | | | CONSTRUCCION EN 500MT2 DE ACERAS EN COLINAS DEL NORDESTE 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,796.00 | 496,796.00 | 412,210.91 | 73,881.10 | 486,092.01 | 0.00 | 486,092.01 | 10,703.99 |
| 01 | 0068 | | | CONSTRUCCION DE 420MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO DEL SECTOR LOS BEJUCOS (EL CORAL) 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511,301.00 | 511,301.00 | 0.00 | 500,284.48 | 500,284.48 | 0.00 | 500,284.48 | 11,016.52 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | 0069 | | | CONSTRUCCION DE UN ENCEMENTADO EN EL HORMIGON ARMADO EN LOS CALLEJONES EN EL SECTOR SAN MARTIN 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,002.00 | 389,002.00 | 0.00 | 380,620.55 | 380,620.55 | 0.00 | 380,620.55 | 8,381.45 |
| 01 | 0070 | | | CONSTRUCCION DE BADENES EN TODA LA CIUDAD 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,999.00 | 1,574,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,999.00 |
| 01 | 0071 | | | CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL CUARTEL DE LA POLICIA, 46ML DE CONTENES EN LA CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES DEL SECTOR VISTA DEL VALLE Y UN BADEN EN LA C/COLON CON BILLINI 2020 (CAMBIO) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,356.00 | 197,356.00 | 0.00 | 193,103.76 | 193,103.76 | 0.00 | 193,103.76 | 4,252.24 |
| 01 | 0072 | | | CONSTRUCCION DE 46ML DE ACERAS EN LA CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES DE VISTA DEL VALLE 2020 (CAMBIO) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,572.00 | 37,572.00 | 0.00 | 36,762.47 | 36,762.47 | 0.00 | 36,762.47 | 809.53 |
| 01 | 0073 | | | CONSTRUCCION DE 24MT2 DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES EN EL SECTOR VILLA VERDE 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,010.00 | 294,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,010.00 |
| 01 | 0074 | | | CONSTRUCCION DE 400MT2 DE ACERAS Y 400ML DE CONTENES A HATILLO SAN DIEGO 2020 (CAMBIO) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,675.00 | 807,675.00 | 600,120.05 | 190,152.74 | 790,272.79 | 0.00 | 790,272.79 | 17,402.21 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 130,888.47 | 0.00 | 130,888.47 | 0.00 | 130,888.47 | 1,869,111.53 |
| 02 | 0051 | | | REPARACION DE CALLES CON ASFALTO (BACHEO) EN TODA LA CIUDAD | | 2 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 130,888.47 | 0.00 | 130,888.47 | 0.00 | 130,888.47 | 1,869,111.53 |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 3,261,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,261,769.00 | 750,207.00 | 4,011,976.00 | 105,164.23 | 201,683.83 | 306,848.06 | 0.00 | 306,848.06 | 3,705,127.94 |
| 03 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE UNA GRADA DE 20ML EN EL SECTOR VISTA DEL VALLE | | 2 | 776,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776,574.00 | 0.00 | 776,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776,574.00 |
| 03 | 0052 | | | CONTRUCCION DE UNA CANCHA Y GRADA DE 20ML EN EL SECTOR LA GUAZUMA | | 2 | 2,485,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485,195.00 | 0.00 | 2,485,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485,195.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 03 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA Y COLOCACION DE LOSA EN CANALETA DE LA CANCHA DE BIJAO AFUERA 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,595.00 | 68,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,595.00 |
| 03 | 0054 | | | CONSTRUCCION DE UNA VERJA EN MALLA CICLONICA Y UNA GRADA EN EL PLAY DE LA URB. CAPERUZA II 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,155.00 | 459,155.00 | 0.00 | 93,350.38 | 93,350.38 | 0.00 | 93,350.38 | 365,804.62 |
| 03 | 0055 | | | CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN EL SECTOR MANHATTAN 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,457.00 | 222,457.00 | 105,164.23 | 108,333.45 | 213,497.68 | 0.00 | 213,497.68 | 8,959.32 |
| 04 | | | | Reparación de Instalaciones Deportivas | | | 1,426,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426,241.00 | 911,001.00 | 2,337,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,242.00 |
| 04 | 0051 | | | REMOZAMIENTO DE MALLA 81ML Y 38.60ML EN EL SECTOR LA JAVIELA | | 2 | 929,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929,288.00 | 0.00 | 929,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929,288.00 |
| 04 | 0052 | | | REMODELACION DEL PLAY BALBY DEL SECTOR SANTA ANA | | 2 | 496,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,953.00 | 0.00 | 496,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,953.00 |
| 04 | 0053 | | | REMOZAMIENTO DE LA CANCHA EN EL SECTOR LA JAVIELA 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,736.00 | 115,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,736.00 |
| 04 | 0054 | | | REPARACION DE LA CANCHA DEL CLUB MAXIMO GOMEZ EN EL SECTOR PUBLIO NUEVO 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,265.00 | 795,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,265.00 |
| 05 | | | | Construcción Instalaciones Recreativas | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,482.00 | 2,926,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,482.00 |
| 05 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL DEL GOLDEN VILLAGE SECTOR LA CEJAS 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,482.00 | 2,926,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926,482.00 |
| 06 | | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | | 4,176,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176,239.00 | 6,224,152.00 | 10,400,391.00 | 224,265.56 | 2,060,014.44 | 2,284,280.00 | 0.00 | 2,284,280.00 | 8,116,111.00 |
| 06 | 0051 | | | REMOZAMIENTO DE PARQUE Y AREA INFANTIL DEL SECTOR CAMINO AL MEDIO | X | 2 | 962,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962,950.00 | 0.00 | 962,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962,950.00 |
| 06 | 0052 | | | REMOZAMIENTO DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | | 2 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 06 | 0053 | | | REMODELACION DE UN PAQUECITO JUAN PABLO DUARTE EN LA PARTE NORTE DE ENSANCHE DUARTE | | 2 | 213,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,289.00 | 0.00 | 213,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,289.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 06 | 0054 | | | REMOZAMIENTO DEL PARQUE ESPINOLAS 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,276.00 | 227,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,276.00 |
| 06 | 0055 | | | REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION DEL ENSACHE DUARTE 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827,241.00 | 827,241.00 | 0.00 | 809,417.23 | 809,417.23 | 0.00 | 809,417.23 | 17,823.77 |
| 06 | 0056 | | | REMOZAMIENTO E ILUMINACION DEL PARQUE EN LA URB. LA PIÑA 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,711.00 | 319,711.00 | 224,265.56 | 0.00 | 224,265.56 | 0.00 | 224,265.56 | 95,445.44 |
| 06 | 0057 | | | REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION EN LA URB. TORIBIO PIANINI 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,217.00 | 420,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,217.00 |
| 06 | 0058 | | | REMOZAMIENTO DEL BOULEVAR DE LA AVENIDA LIBERTAD (TERCERA ETAPA) 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531,429.00 | 1,531,429.00 | 0.00 | 1,250,597.21 | 1,250,597.21 | 0.00 | 1,250,597.21 | 280,831.79 |
| 06 | 0059 | | | REPARACION DE AREA DE JUEGOS DEL PARQUE EN EL SECTOR LOS RIELES 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,278.00 | 178,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,278.00 |
| 06 | 0060 | | | REMOZAMIENTO DEL PARQUE PEÑA GOMEZ (DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 06 | 0061 | | | REMOZAMIENTO DEL BOULEVAR DE LA AVENIDA LIBERTAD (CUARTA ETAPA) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720,000.00 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | | | 4,372,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,372,214.00 | 2,090,399.00 | 6,462,613.00 | 136,873.97 | 968,968.82 | 1,105,842.79 | 0.00 | 1,105,842.79 | 5,356,770.21 |
| 07 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR DE GUIZA | | 2 | 2,186,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186,107.00 | 0.00 | 2,186,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186,107.00 |
| 07 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR LOS JARDINES 2DA ETAPA | | 2 | 2,186,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186,107.00 | 0.00 | 2,186,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186,107.00 |
| 07 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL SEGUNDO NIVEL EN LOS GRULLONES II 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,223.00 | 1,166,223.00 | 0.00 | 600,527.09 | 600,527.09 | 0.00 | 600,527.09 | 565,695.91 |
| 07 | 0054 | | | CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA ETAPA 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,555.00 | 376,555.00 | 0.00 | 368,441.73 | 368,441.73 | 0.00 | 368,441.73 | 8,113.27 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 07 | 0055 | | | CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS PARA EL CLUB EN EL SECTOR LA PIRAGUA 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,674.00 | 268,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,674.00 |
| 07 | 0056 | | | CONSTRUCCION DE 36.74 ML DE MALLA CICLONICA EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE ATABALERO 2020 (CAMBIO) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,947.00 | 278,947.00 | 136,873.97 | 0.00 | 136,873.97 | 0.00 | 136,873.97 | 142,073.03 |
| 08 | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | | | 1,955,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,065.00 | 1,780,194.00 | 3,230,259.00 | 353,712.08 | 991,201.23 | 1,344,913.31 | 0.00 | 1,344,913.31 | 2,391,032.69 |
| 08 | 0051 | | | REPARACION DE CLUB EN EL SECTOR DE CRISTO REY (AL FINAL DE CALLE A) | | 2 | 240,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,787.00 | 0.00 | 240,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,787.00 |
| 08 | 0052 | | | RECONSTRUCCION DE UN SALON Y UN ANEXO EN LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN EL SECTOR SAN MARTIN | | 2 | 1,011,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,687.00 | 0.00 | 505,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011,374.00 |
| 08 | 0053 | | | REMODELACION DE LA CAPILLA Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN CASA DE ALTO DE LOS BEJUCOS | | 2 | 703,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703,591.00 | 0.00 | 703,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703,591.00 |
| 08 | 0054 | | | REPARACION DE LA CASA CLUB EN CASA DE ALTO EN LA COMUNIDAD LOS BEJUCOS 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,669.00 | 76,669.00 | 0.00 | 75,017.08 | 75,017.08 | 0.00 | 75,017.08 | 1,651.92 |
| 08 | 0055 | | | REPARACION DE TECHO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL EN EL ENSACHE ABREU 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,945.00 | 60,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,945.00 |
| 08 | 0056 | | | REMOZAMIENTO DE LA CASA CLUB EN EL SECTOR LOS GRULLONES 1ERA ETAPA 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,781.00 | 796,781.00 | 353,712.08 | 425,901.43 | 779,613.51 | 0.00 | 779,613.51 | 17,167.49 |
| 08 | 0057 | | | REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE LA MALENA (SEGUNTA ETAPA) 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845,799.00 | 845,799.00 | 0.00 | 490,282.72 | 490,282.72 | 0.00 | 490,282.72 | 355,516.28 |
| 14 | | | | Reparación Edificaciones Municipales | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 1,082,775.00 | 1,682,775.00 | 600,161.15 | 67,902.75 | 668,063.90 | 0.00 | 668,063.90 | 1,014,711.10 |
| 14 | 0051 | | | REPARACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL | | 2 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 14 | 0052 | | | REMOZAMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,775.00 | 682,775.00 | 600,161.15 | 67,902.75 | 668,063.90 | 0.00 | 668,063.90 | 14,711.10 |
| 18 | | | | Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas | | | 9,747,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,747,659.00 | 25,000,000.00 | 34,747,659.00 | 158,200.00 | 0.00 | 158,200.00 | 0.00 | 158,200.00 | 34,589,459.00 |
| 18 | 0051 | | | REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL | | 2 | 9,747,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,747,659.00 | 25,000,000.00 | 34,747,659.00 | 158,200.00 | 0.00 | 158,200.00 | 0.00 | 158,200.00 | 34,589,459.00 |
| 21 | | | | Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente | | | 9,180,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,180,943.00 | 1,929,013.00 | 11,109,956.00 | 0.00 | 963,228.22 | 963,228.22 | 0.00 | 963,228.22 | 10,146,727.78 |
| 21 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO ABIERTO EN EL SECTOR MONSEÑOR MOYA | X | 2 | 2,255,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255,194.00 | 0.00 | 2,255,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255,194.00 |
| 21 | 0052 | | | COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN EL SECTOR GUZMAN SEGUNDA ETAPA | X | 2 | 2,701,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,701,240.00 | 0.00 | 2,701,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,701,240.00 |
| 21 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE UN ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR SAN MARTIN | X | 2 | 2,506,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506,788.00 | 0.00 | 2,506,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506,788.00 |
| 21 | 0054 | | | CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR ALTO DE LA JAVIELA | X | 2 | 1,717,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717,721.00 | 0.00 | 1,717,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717,721.00 |
| 21 | 0055 | | | CONSTRUCCION DE UN CRUZACALLE EN EL SECTOR PUERTO RICO 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,127.00 | 239,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,127.00 |
| 21 | 0056 | | | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONSTECION EN EL SECTOR VISTA A SAN FRANCISCO 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,447.00 | 705,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,447.00 |
| 21 | 0057 | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO (PLAY ERCILIA PEPIN) 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984,439.00 | 984,439.00 | 0.00 | 963,228.22 | 963,228.22 | 0.00 | 963,228.22 | 21,210.78 |
| 22 | | | | Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,477.00 | 649,477.00 | 0.00 | 294,236.76 | 294,236.76 | 0.00 | 294,236.76 | 355,240.24 |
| 22 | 0051 | | | REPARACION DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA URBANIZACION LA FORTUNA 2020 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,477.00 | 649,477.00 | 0.00 | 294,236.76 | 294,236.76 | 0.00 | 294,236.76 | 355,240.24 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 60,181,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,363,420.00 | 48,048,482.00 | 102,411,902.00 | 2,800,606.58 | 7,573,352.93 | 10,373,959.51 | 0.00 | 10,373,959.51 | 97,855,687.49 |


 Encargado/a de Contabilidad


 Revisado por


 Aprobado por


 CONTRALOR