

Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris

01 de noviembre del año 2020.-

Oficio No.0749.-20

A la

Licda. Celia Del Carmen Fernández

Tesorera Municipal

Del

Licdo. Siquio NG De La Rosa

Alcalde Municipal

Asunto

Remisión oficio No.124 de fecha 30/11/2020 de la

Directora del Dpto. de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal, solicitando la autorización del pago de la cubicación de obras correspondiente al mes de noviembre

del año 2020.-

Cortésmente me dirijo a usted, para autorizarle la aprobación del pago de la cubicación de obras municipales en diferentes lugares de esta ciudad, correspondiente al mes de noviembre del año 2020, ascendente a un monto de RD\$1,941,910.00 (Un millón novecientos cuarenta y un mil novecientos diez pesos con 00/100), a los fines pertinentes.

Esperando las mayores atenciones a la presente

comunicación, le saluda muy atentamente

Licdo. Siquio No De La Rosa

Alcalde Municipalacor

SNG/lg.



Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís

Oficio No.124

30 de Noviembre del 2020.

Al

: Lic. Siquio NG De La Rosa

Alcalde Municipal. -

Del

: Ing. Estefany Negrín De Aza

Director De Obras Publicas Municipal.-

Asunto

: Solicitud de aprobación de pago De la Cubicación correspondente al

Mes de Noviembre 2020. -

Cortésmente, por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la debida aprobación del pago de la cubicación correspondiente al mes de Noviembre, ascendente a un monto total de RD\$ 1,941,910.00 (Un millón novecientos cuarenta y un mil novecientos diez con 00/100).

Atentamente

Ing. Estefany Negrín De Aza

Director de Obras Públicas Municipa

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, R.D.

Departamento de Obras Municipales

CUBICACIONES DE OBRAS

UBICACION: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

RELACION DE PAGO CONTRATISTAS

FECHA: noviembre-2020

No.	OBRA	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	CUBICADO	AMORT. INICIAL	RESTANTE	PAGO ANTERIOR	TOTAL PAGADO	SOLICITUD
	AY.SFM.C	CC.SO-2020-000	14 1						
***************************************	LOTE No. 01								
1	Cubicación No. 2 DE REFORMULADO DE COSNTRUCCION DE UN ENCEMNETADO EN EL ENSANCHE LIBERTAD ENSANCHE LIBERTAD	Ing Dario Andres Guzman	649,819.00	569,069.00	129,964.00	80,750.00	155,408.00	285,373.00	\$283,695.00
2	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO REPARACION DEL CLUB CASA DE ALTO DE LA COMUNIDAD DE LOS BEJUCOS	Ing. Dario Andres Guzman	272,465.00	263,620.00	54,493.00	8,845.00	54,493.00	54,493.00	\$209,169.00
	LOTE No. 06					Sub	ototal Lote N	No.01	\$492,864.
3	Cubicación Final DE CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE H ESQUINA P EN LA CALLE H EN EL SECTOR ALTO DEL JAVIELA (cambio en proceso baden realizado en el cuartel de la policia)	Ing. Enmanuel Diaz	79,189.00	79,189.00	15,838.00	0.00	15,838.00	15,838.00	\$63,351.00
	LOTE No. 12					Sub	ototal Lote N	No.06	\$63,351.
4	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL (SEGUN DO NIVEL) LOS GRULLONES II ARRIBA DELA IGLESIA LA MILAGOSA	Ing. Franklin antonio Sanchez	1,327,350.00	462,387.00	265,470.00	864,963.00	265,470.00	265,470.00	\$196,917.00
						Sub	total Lote N	No.12	\$196,917.0

	OBRA	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	CUBICADO	AMORT.	RESTANTE	PAGO	TOTAL	SOLICITUD
	LOTE No. 13				INICIAL		ANTERIOR	PAGADO	PAGO
5									
_	Cubicación No. 1 DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE FUNERARIA SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA. ETAPA	Ing.Sergio Amaury Piña	885,184.00	673,304.00	177,037.00	211,880.00	177,037.00	177,037.00	\$496,267.00
	LOTE No. 16				,	Sut	ototal Lote	No.13	\$496,267.
3	Cubicación No. 1 DE SEGUNDO REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE	II ABOUNABTE	1 (000 00) 00						
	LA MALENA	Ing.ARQUIARTE GROUP SRL	1,039,921.00	396,872.00	207,984.00	643,049.00	207,984.00	207,984.00	\$188,888.00
		4				Sub	ototal Lote	No.16	\$188,888.0
	AYSEMO	CC-CP-2019-001							
	LOTE No.	CC-CF-2019-001							
7	Cubicación Final DE REFORMULADO CONSTRUCCION DE UNA GRADA DE 10 ML, COLOCACION DE MALLA EN	Una Dishard Dall	T 4 400 007 001						
	VERJA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE MURO Y CONSTRUCCION DE DOS MEDIO BAÑOS EN EL PLAY DE LA YAGUIZA	Cruz	1,423,287.00	1,423,287.00	284,657.00	0.00	657,280.00	1,192,329.00	\$230,958.00

		**************************************				Su	btotal Lote	No.	\$230,958.0
	AY.SFM-C	CC-CP-2020-000				Su	btotal Lote	No.	\$230,958.0
	AY.SFM-CO	CC-CP-2020-0003	3		·	Su	btotal Lote	No.	\$230,958.0
	LOTE No. 01								\$230,958.0
		Ing.Carlos Ismael Rodriguez G	2,091,833.00	2,091,833.00	418,379.00		783,444.00	1,819,168.00	\$272,665.00

PREPARADO PORTING. ESTEFANY NEGRIN DE AZA DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

REVISADO POR: LIC. DANIELA FLORES

GERENTE FINANCIERA DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FIT ANCIELA ALCALAPROBADO POR:

LIC. SIQUIO NG DE LA ROSA

de MALCALDE MUNICIPAL

\$1,941,910.00