



Apuntamiento Municipal
San Francisco De Macorís



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

MATRIZ DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500 ML DE CONTENES	OLIMPIA	982,409.00						Sin iniciar
2	0052	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES	EL AGUACATE	990,488.00						Sin iniciar
3	0053	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE 1,239ML DE ACERAS Y 160ML DE CONTENES	LOS RIELES	1,355,413.00						Sin iniciar
4	0054	CONSTRUCCION DE 400ML DE ACERAS Y 400ML DE CONTENES	SALVADOR THEN Y THEN TERCERA ETAPA	808,073.00						Sin iniciar
5	0055	CONSTRUCCION DE 363.34ML DE ACERAS Y 363.34ML DE CONTENES	EN LA CALLE PORFIRIO JEREZ Y EN LA CALLE TANCREDO VARGAS DEL SECTOR MAMA TINGO DE	725,991.00						Sin iniciar
6	0056	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS, 300ML DE CONTENES Y UN BADEN (7,90MT X 2.00MT)	SAN MIGUEL	666,169.00						Sin iniciar
7	0057	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES	EN EL SECTOR JESUS DE NA	966,346.00						Sin iniciar
8	0058	CONSTRUCCION DE 630ML ACERAS Y 630ML DE CONTENES	VILLA VERDE	1,178,757.00						Sin iniciar
9	0059	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES	ESPINOLA I (ENTRANDO PO	586,285.00						Sin iniciar



CONT. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
10	0060	CONSTRUCCION DE 108ML DE ACERAS, 108ML DE CONTENES Y 243 MT2 EN HORMIGON ARMADO	LA GUAZUMA COTE	529,163.00						Sin iniciar
11	0061	CONSTRUCCION DE 350ML DE ACERAS Y 350ML DE CONTENES A	LOS JARDINES TERCERA ETA	701,485.00						Sin iniciar
12	0062	CONSTRUCCION DE 1,302 DE ACERAS Y 220ML DE CONTENES	URBANIZACION TORIBIO PIA	1,437,098.00						Sin iniciar
13	0063	CONSTRUCCION DE 300ML DE CONTENES Y 300ML DE ACERAS	EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA	581,884.00						Sin iniciar
14	0064	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES E	N EL SECTOR DE VISTA NUEVA	982,409.00						Sin iniciar
15	0065	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES	LAS COLINAS 2DA. ETAPA	990,488.00						Sin iniciar
16	0066	CONSTRUCCION DE 400ML DE ACERAS Y 400ML DE CONTENES	EN EL SECTOR DE VILLA HORTENCIA	800,560.00						Sin iniciar
17	0067	CONSTRUCCION DE 400 DE ACERAS Y 400 DE CONTENES	EN EL SECTOR GUZMAN CENTRO (PROLONGACION DUARTE)	808,775.00						Sin iniciar
18	0068	CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES	URBANIZACION PRIMAVERAL	990,488.00						Sin iniciar
19	69	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES	VISTA LINDA	597,051.00						Sin iniciar
20	0073	CONSTRUCCION DE 143ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO	LA ALTAGRACIA	1,273,750.00						Sin iniciar
21	0074	CONSTRUCCION DE 65ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO	SANTA LUISA	534,605.00						Sin iniciar



CONT. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
22	0075	IMPRIMACION ASFALTICA EN CALLES	SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA DE VISTA DEL VALLE	1,288,382.00						Sin iniciar
23	0076	IMPRIMACION ASFALTICA DE 1000MT2	MONSEÑOR DE JESUS MOYA	443,414.00						Sin iniciar
24	0077	IMPRIMACION ASFALTICA DE 2,700MT2	BIJAO ADENTRO							Sin iniciar
25	0078	IMPRIMACION ASFALTICA DE 1,081.50MT2	LA YAGUIZA	577,352.00						Sin iniciar
26	0080	IMPRIMACION ASFALTICA DE 500MT2	URB. COLINAS DEL NORDESTES	397,520.00						Sin iniciar
27	0081	CONSTRUCCION DE 200ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO	MIRABEL	1,673,608.00						Sin iniciar
28	0082	IMPRIMACION ASFALTICA DE 2700MT2O	BARRIO LINDO	1,362,932.00						Sin iniciar
29	0083	IMPRIMACION ASFALTICA DE 2700MT2	FIGUEROA	1,353,031.00						Sin iniciar
30	0084	IMPRIMACION ASFALTICA DE 2,500MT2	MADEJA AFUERA(DESTAS DEL LICEO)	1,113,668.00						Sin iniciar
31	0085	CONSTRUCCION DE 3000MT2 DE AFIRMADO	HATILLO (DESPUES DEL COLEGIO MEDICO)	1,336,279.00						Sin iniciar
32	0086	ENCEMENTADO DE 1,535.46MT2 EN HORMIGON ARMADO Y 193.50MT2 EN HORMIGON SIMPLE DE	GREGORIO LUPERON II ETAPA	2,129,920.00						Sin iniciar
33	0087	ENCEMENTADO DE 1,600MT2 DE HORMIGON ARMADO	CALLE #6 DEL SECTOR VENTURA GRULLON 2DA ETAPA	2,005,560.00						Sin iniciar
34	0088	IMPRIMACION ASFALTICA DE 2700MT2 CALLEJON DE	LA YAGUIZA	1,364,158.00						Sin iniciar
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS RD\$				32,936,460.00						



REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	REPARACION DE 300ML DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES	SAN MARTIN	540,079.00						Sin iniciar
TOTAL REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN RD\$				540,079.00						

CONSTRUCCION DE INSTALCIONES DEPORTIVAS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA Y UNA GRADA	EN LA COMUNIDAD DE LOS ESPINOS	1,362,291.00						Sin iniciar
2	0052	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA Y UNA GRADA (10ML) Y 60ML DE VERJAS PRIMETRAL	EN LA URBANIZACION CAPERUZA II	1,681,434.00						Sin iniciar
3	0053	CONSTRUCCION DE UNA GRADA (20ML), 27.74ML DE MALLA CICLONICA EN VERJA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS Y REMODELACION DE LA CANCHA	EN LA COMUNIDAD DE BIJAO AFUERA	947,596.00						Sin iniciar
TOTAL CONSTRUCCION DE INSTALCIONES DEPORTIVAS RD\$				3,991,321.00						

REPARACION DE INSTALCIONES DEPORTIVAS RD\$

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	REPARACION DEL PLAY PERDOMO Y REPARACION DE LA CASA CLUB	EN EL SECTOR EL CAPACITO	1,643,494.00						Sin iniciar
REPARACION DE INSTALCIONES DEPORTIVAS RD\$				1,643,494.00						



CONSTRUCCION INSTALACIONES RECREATIVA

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL	LA JOYA	2,162,822.00						Sin iniciar
2	0052	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL	LOS MAESTROS	3,001,721.00						Sin iniciar
3	0054	CONSTRUCCION PARQUE	URBANIZACION CAPERUZA II, CERCA DEL PLAY							Sin iniciar
TOTAL CONSTRUCCION INSTALACIONES RECREATIVA RD\$				5,164,543.00						

REPARACION INSTALACIONES RECREATIVAS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	REMOZAMIENTO DE PARQUE DE RECREACION	URBANIZACION CAPERUZA 1	1,197,561.00						
REPARACION INSTALACIONES RECREATIVAS RD\$				1,197,561.00						

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CULTURALES, EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0056	CONSTRUCCION DE 146ML DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA EN EL CLUB	URBANIZACION ABREU	923,010.01						Sin iniciar
2	0058	CONSTRUCCION DE 74ML DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA EN EL CLUB	HATILLO CENTRO	446,563.01						Sin iniciar
3	0059	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	LOS CHIRIPOS	271,572.00						Sin iniciar
TOTAL RD\$ CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CULTURALES, EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS				1,641,145.02						



REPARACION INFRAESTRUCTURA CULTURALES, EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	REPARACION DEL CLUB	HERMANAS MIRABAL	352,319.00						Sin iniciar
2	0052	REPARACION DEL CLUB Y CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS	LOS ARROYOS	709,744.00						Sin iniciar
RELIGIOSAS				1,062,063.00						

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA URBANISTICAS Y ORNAMNETALES

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE 30ML DE MURO DE GAVION	SAN VICENTE DE PAUL EN EL RIO JAYA	670,692.00						Sin iniciar
2	0052	CONSTRUCCION DE 50ML DE MURO DE GAVION EN EL RIO JAYA (DETRAS DE LA CANCHA DEL CLUB SANTA ANA)	SECTOR SANTA ANA	752,080.00						Sin iniciar
3	0053	CONSTRUCCION DE 50ML DE MURO DE GAVION (CONTINUACION MURO DE GAVION)	EL CIRUELILLO	759,376.00						Sin iniciar
TOTAL RD\$ CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA URBANISTICAS Y ORNAMNETALES				2,182,148.00						

CONSTRUCCION DE CEMENTERIO

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE OCHENTA NICHOS (80) EN DOS MODULOS (10MT X 2.50MT) Y 89.10ML DE MALLA CICLONICA	ATABALERO	1,522,926.00						Sin iniciar
TOTAL RD\$ CONSTRUCCION DE CEMENTERIO				1,522,926.00						



CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0052	CONSTRUCCION DE 95ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO PARA DRENAJE PLUVIAL	URBANIZACION CAONABO II	757,688.00						Sin iniciar
2	0053	COLOCACION DE 67.60ML DE ALCANTARILLAS DE 24'	VILLA REAL	363,835.00						Sin iniciar
TOTAL RD\$ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE				1,121,523.00						

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	SECTOR/COMUNIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	CONSTRUCCION DE 166ML DE CANALETA	MANHATTAN	1,376,044.00						Sin iniciar
2	0052	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA DE 20,000GLS	EL CIGUAL	766,192.00						Sin iniciar
TOTAL RD\$ REPARACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE				2,142,236.00						

NOTA: LA OBRAS SERAN SORTEAS EL 11 DE JUNIO DEL 2018 MEDIANTE EL SORTEO DE OBRAS CCC-SO-2018-01

ANEXO: CALENDARIO DEL PROCESO DEL SORTEO DE OBRAS

Ing. Elida Almonte Vasquez
 Encargada de Presupuesto Participativo



 22/04/2018

Fecha

2.5 Cronograma del Sorteo

Actividades
Fecha de publicación del aviso de convocatoria 25/05/2018 16:00
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/5/2018 15:45
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4/6/2018 10:37
Recepción de Credenciales 05/06/2018 15:30
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales 06/06/2018 08:00
Notificación de Errores o Omisiones de Naturaleza Subsanable 06/06/2018 10:00
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 06/06/2018 14:00
Notificación de Oferentes Habilitados para Presentación de Credenciales 07/06/2018 08:00
Realización del Sorteo 11/06/2018 16:00
Acto de Adjudicación 11/06/2018 16:00
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento 14/06/2018 08:00
Suscripción del Contrato 15/06/2018 08:00
Publicación del Contrato 15/06/2018 12:00

Ayuntamiento Municipal San Francisco De Macorís



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO: 2017-2018

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018.

ESTADO DE EJECUCION DE OBRA	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	64	100%
TOTAL	64	100%

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADA Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RD\$55,955,447.02	RD\$0.00	RD\$55,955,447.02	0%

Ing. Elida Almonte Vásquez
Encargada de Presupuesto Participativo



22/04/2018
Fecha