

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			18,085,980.00	0.00	0.00	0.00	18,085,980.00	67,848.00	18,153,828.00	9,942,384.75	7,018,091.54	16,960,476.29	0.00	16,960,476.29	1,193,351.71
01	0051			ACERAS Y CONTENES EN SECTOR SALVADOR THEN Y THEN IERA. ETAPA.	X		595,364.00	0.00	0.00	0.00	595,364.00	0.00	595,364.00	361,586.48	227,216.69	588,803.17	0.00	588,803.17	6,560.83
01	0052			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS JARDINES 2DA. ETAPA	X		586,190.00	0.00	0.00	0.00	586,190.00	0.00	586,190.00	574,435.48	2,344.64	576,780.12	0.00	576,780.12	9,409.88
01	0053			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS JARDINES 3ERA. ETAPA	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	313,882.46	258,286.20	572,168.66	0.00	572,168.66	9,715.34
01	0054			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR HATILLO SAN DIEGO	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	114,049.26	461,307.19	575,356.45	0.00	575,356.45	6,527.55
01	0055			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR MAMA TINGO	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	366,221.35	209,112.03	575,333.38	0.00	575,333.38	6,550.62
01	0056			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VISTA NUEVA	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	570,245.97	2,327.54	572,573.51	0.00	572,573.51	9,310.49
01	0057			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NUEVA LUZ, LOS CHIRIPOS	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	469,241.42	104,698.39	573,939.81	0.00	573,939.81	7,944.19
01	0058			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA VERDE	X		565,468.00	0.00	0.00	0.00	565,468.00	-6.00	565,462.00	554,129.61	2,261.75	556,391.36	0.00	556,391.36	9,070.64
01	0059			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PARAISO	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	570,245.97	2,327.54	572,573.51	0.00	572,573.51	9,310.49
01	0060			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN MARTIN	X		591,647.00	0.00	0.00	0.00	591,647.00	0.00	591,647.00	115,954.58	471,305.49	587,260.07	0.00	587,260.07	4,386.93
01	0061			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LAS GUAZUMAS CENTRO	X		595,364.00	0.00	0.00	0.00	595,364.00	0.00	595,364.00	116,684.29	475,431.69	592,115.98	0.00	592,115.98	3,248.02
01	0062			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LAS GUAZUMAS COTE	X		595,364.00	0.00	0.00	0.00	595,364.00	0.00	595,364.00	583,421.44	2,381.31	585,802.75	0.00	585,802.75	9,561.25
01	0063			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR FIGUEROA	X		586,190.00	0.00	0.00	0.00	586,190.00	0.00	586,190.00	560,523.57	2,346.80	562,870.37	0.00	562,870.37	23,319.63
01	0064			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR MADEJA. DETRAS DEL LICEO	X		586,669.00	0.00	0.00	0.00	586,669.00	0.00	586,669.00	574,935.62	2,346.80	577,282.42	0.00	577,282.42	9,386.58
01	0065			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR GUZMAN 2DA. ETAPA	X		595,364.00	0.00	0.00	0.00	595,364.00	0.00	595,364.00	583,428.12	2,381.46	585,809.58	0.00	585,809.58	9,554.42

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01	0066			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR ENSANCHE LIBERTAD	X		595,364.00	0.00	0.00	0.00	595,364.00	0.00	595,364.00	116,691.34	475,409.28	592,100.62	0.00	592,100.62	3,263.38
01	0067			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA JOYA	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	570,246.32	2,327.54	572,573.86	0.00	572,573.86	9,310.14
01	0068			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS GRULLONES 1ERA. ETAPA	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	238,866.73	338,189.39	577,056.12	0.00	577,056.12	4,827.88
01	0069			ACERAS Y CONTENES SECTOR ERCILIA PEPIN	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	178,144.96	399,730.84	577,875.80	0.00	577,875.80	4,008.20
01	0070			ACERAS Y CONTENES EN LA URB. TORIBIO CAMILO	X		595,364.00	0.00	0.00	0.00	595,364.00	0.00	595,364.00	292,105.58	297,634.13	589,739.71	0.00	589,739.71	5,624.29
01	0071			ACERAS Y CONTENES EN LA URB. LA CASTELLANA	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	6.00	581,890.00	310,291.53	265,804.19	576,095.72	0.00	576,095.72	5,794.28
01	0072			ACERAS Y CONTENES EN LA URB. JENNIFER	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	114,049.26	456,997.47	571,046.73	0.00	571,046.73	10,837.27
01	0073			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN VICENTE	X		595,364.00	0.00	0.00	0.00	595,364.00	0.00	595,364.00	583,407.82	2,381.31	585,789.13	0.00	585,789.13	9,574.87
01	0074			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA. ETAPA			581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	0.00	346,013.92	346,013.92	0.00	346,013.92	235,870.08
01	0075			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR ENSANCHE OLIMPIA	X		581,884.00	0.00	0.00	0.00	581,884.00	0.00	581,884.00	570,245.97	2,327.54	572,573.51	0.00	572,573.51	9,310.49
01	0076			CONSTRUCCION DE 20 BADENES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD			1,042,840.00	0.00	0.00	0.00	1,042,840.00	95,000.00	1,137,840.00	31,429.44	933,050.78	964,480.22	0.00	964,480.22	173,359.78
01	0077			CONTENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR FIGUEROA			138,175.00	0.00	0.00	0.00	138,175.00	-138,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0078			ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR JESUS NAZARENO			595,364.00	0.00	0.00	0.00	595,364.00	-595,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0079			CONTENES Y ACERAS EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON			151,962.00	0.00	0.00	0.00	151,962.00	-151,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0080			CONTENES EN EL SECTOR LAS GUAZUMAS			509,435.00	0.00	0.00	0.00	509,435.00	-509,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0081			ASFALTO DE CALLES EN LOS SECTORES DE LA CIUDAD			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	270,000.00	1,270,000.00	507,920.18	509,319.88	1,017,240.06	0.00	1,017,240.06	252,759.94

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19	
01	0082			CONSTRUCCION DEL PUENTE GUZMANCITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0083			CAMBIO DE AFIRMADO DEL SECTOR HATILLO POR ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR HATILLO FRENTE AL COLEGIO MEDICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,784.00	697,784.00	0.00	684,803.29	684,803.29	0.00	684,803.29	12,980.71	
01	0084			CAMBIO DE ASFALTADO PARA BACHEO CALLE PROF. ALT POLANCO DE LA URB. LORA A CONSTRUCCION DE 67 ML DE ACERA, 67 ML DE CONTENES Y 220 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA MISMA CALLE URB. LORA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	78,026.46	78,026.46	0.00	78,026.46	321,973.54	
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación</b>			9,618,669.00	0.00	0.00	0.00	9,107,945.00	-4,409,385.00	4,698,560.00	322,253.03	2,764,686.42	3,086,939.45	0.00	3,086,939.45	2,122,344.55	
02	0051			ENCEMENTADO DE 330 ML EN CALLEJONES DEL SECTOR HERMANAS MIRABAL	X		224,294.00	0.00	0.00	0.00	224,294.00	0.00	224,294.00	43,961.62	176,302.68	220,264.30	0.00	220,264.30	4,029.70	
02	0052			ENCEMENTADO DE 300 ML EN CALLEJONES SECTOR UGAMBA	X		224,294.00	0.00	0.00	0.00	224,294.00	0.00	224,294.00	43,961.62	178,991.10	222,952.72	0.00	222,952.72	1,341.28	
02	0053			AFIRMADO DE CALLES EN EL SECTOR HATILLO	X		1,078,016.00	0.00	0.00	0.00	1,078,016.00	-1,062,716.00	15,300.00	14,651.69	0.00	14,651.69	0.00	14,651.69	648.31	
02	0054			AFIRMADO DE CALLES SECTOR BARRIO LINDO HATILLO BIJAO	X		1,000,016.00	0.00	0.00	0.00	1,000,016.00	-525,000.00	475,016.00	0.00	94,329.22	94,329.22	0.00	94,329.22	380,686.78	
02	0055			AFIRMADO DE CALLES EN EL SECTOR BIJAO	X		1,078,016.00	0.00	0.00	0.00	1,078,016.00	-603,000.00	475,016.00	0.00	471,645.54	471,645.54	0.00	471,645.54	3,370.46	
02	0056			ENCEMENTADO DE 300 ML EN LA CALLE V / L EN EL SECTOR LA ALTAGRACIA	X		224,294.00	0.00	0.00	0.00	224,294.00	0.00	224,294.00	219,678.10	897.18	220,575.28	0.00	220,575.28	3,718.72	
02	0057			ASFALTADO PARA BACHEO CALLE PROFESORA ALTAGRACIA POLANCO DE LA URB. LORA.	X		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
02	0058			AFIRMADO DE CALLEJONES DE TININA NONA. EN LA COMUNIDAD DE LA YAGUIZA	X		1,078,016.00	0.00	0.00	0.00	1,078,016.00	-500,000.00	578,016.00	0.00	111,753.30	111,753.30	0.00	111,753.30	466,262.70
02	0059			AFIRMADO DE CALLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA. ETAPA	X		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,389,276.00	-1,388,938.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,062.00
02	0060			AFIRMADO DE CAMINO, ATABALERO	X		727,436.00	0.00	0.00	0.00	727,436.00	-205,000.00	522,436.00	0.00	512,383.03	512,383.03	0.00	512,383.03	10,052.97
02	0061			REPARACION CAMINO EN BIJAO, UBICADO CON ORIENTACION HACIA LA FINCA DE HECTOR D.			293,930.00	0.00	0.00	0.00	293,930.00	0.00	293,930.00	0.00	287,418.17	287,418.17	0.00	287,418.17	6,511.83
02	0062			AFIRMADO DE ACERAS Y CONTENES, EN LA CALLE SALOME UREÑA ARRIBA FRENTE A LA CAPILLA DEL SECTOR SAN PEDRO			303,688.00	0.00	0.00	0.00	303,688.00	30,000.00	333,688.00	0.00	66,215.85	66,215.85	0.00	66,215.85	267,472.15
02	0063			AFIRMADO DE CALLE Y CANALETA DEL CALLEJON LA BESTIA-EL CIGUAL, COMUNIDAD DE LA MALENA			586,669.00	0.00	0.00	0.00	586,669.00	-144,551.00	442,118.00	0.00	433,898.47	433,898.47	0.00	433,898.47	8,219.53
02	0064			REPARACION DE PUENTE PEATONAL DEL SECTOR UGAMBA EN COMPAÑIA CON LA GOBERNACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,882.00	55,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,882.00
02	0065			CAMBIO DEL CENTRO PARROQUIAL SAN PABLO APOSTOL LOS RIELES A AFIRMADO DE CALLE EN EL SECTOR LOS RIELITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	334,718.95	334,718.95	0.00	334,718.95	15,281.05
02	0066			CAMBIO DE AFIRMADO DE CALLE Y ALCANT. DE LA CALLE PEDRO H. UREÑA POR ENCEMENTADO DE 150 MT2 EN HORMIGON ARMADO Y COLOCACION DE 50ML DE ALCANTARILLA EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA. ETAPA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,938.00	483,938.00	0.00	96,132.93	96,132.93	0.00	96,132.93	387,805.07
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			7,459,994.00	0.00	0.00	0.00	7,459,994.00	-2,855,457.00	4,604,537.00	1,874,953.01	2,428,559.52	4,303,512.53	0.00	4,303,512.53	301,024.47

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
03	0051			CONSTRUCCION MEDIA CANCHA EN SAN VICENTE ARRIBA AL LADO DEL CLUB			315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	61,740.00	1,260.00	63,000.00	0.00	63,000.00	252,000.00
03	0052			CONSTRUCCION CANCHA MIXTA SECTOR VISTA NUEVA			1,131,499.00	0.00	0.00	0.00	1,131,499.00	-1,131,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0053			CONSTRUCCION CANCHA MIXTA EN VISTA LINDA	X		1,131,499.00	0.00	0.00	0.00	1,131,499.00	274,118.00	1,405,617.00	875,905.42	512,897.62	1,388,803.04	0.00	1,388,803.04	16,813.96
03	0054			CONSTRUCCION CANCHA MIXTA EN LA URBANIZACION LOS MAESTROS, TERCERA ETAPA	X		1,131,499.00	0.00	0.00	0.00	1,131,499.00	264,922.00	1,396,421.00	221,145.62	1,165,273.05	1,386,418.67	0.00	1,386,418.67	10,002.33
03	0055			CONSTRUCCION CANCHA MIXTA EN EL ENSANCHE DUARTE	X		1,131,499.00	0.00	0.00	0.00	1,131,499.00	-1,131,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0056			CONSTRUCCION CANCHA MIXTA LAS COLINAS			1,131,499.00	0.00	0.00	0.00	1,131,499.00	-1,131,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0057			CONSTRUCCION CANCHA MIXTA LOS RIELES			1,131,499.00	0.00	0.00	0.00	1,131,499.00	0.00	1,131,499.00	716,161.97	399,348.24	1,115,510.21	0.00	1,115,510.21	15,988.79
03	0058			CONSTRUCCION CANCHA BALONCESTO EN VILLA DORAL EN LAS CEJAS			356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	349,780.61	349,780.61	0.00	349,780.61	6,219.39
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			<b>6,520,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,120,181.00</b>	<b>-1,876,583.00</b>	<b>4,243,598.00</b>	<b>1,025,925.57</b>	<b>1,870,828.29</b>	<b>2,896,753.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,896,753.86</b>	<b>1,746,844.14</b>
04	0051			REMODELACIÓN DEL PLAY PERDOMO	X		950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	681,513.65	256,403.91	937,917.56	0.00	937,917.56	12,082.44
04	0052			REPARACION CANCHA MIXTA LA YAGUIZA			427,411.00	0.00	0.00	0.00	427,411.00	-200,000.00	227,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,411.00
04	0053			REPARACION CANCHA MIXTA ESPINOLA 1ERA. ETAPA			421,188.00	0.00	0.00	0.00	421,188.00	-200,000.00	221,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,188.00
04	0054			REPARACION CANCHA MIXTA Y GRADERIA, SECTOR EL AGUACATE	X		615,188.00	0.00	0.00	0.00	615,188.00	0.00	615,188.00	222,963.65	386,027.61	608,991.26	0.00	608,991.26	6,196.74
04	0055			REPARACION CANCHA MIXTA URB. CAPERUZA I			415,188.00	0.00	0.00	0.00	415,188.00	-200,000.00	215,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,188.00
04	0056			REPARACION DE CANCHA MIXTA DE VERJA PERIMETRAL EN URBANIZACION EL TEJAR	X		619,635.00	0.00	0.00	0.00	619,635.00	0.00	619,635.00	121,448.27	494,352.56	615,800.83	0.00	615,800.83	3,834.17

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
04	0057			REPARACION PLAY URBANIZACION CAPERUZA II			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04	0058			REPARACION CANCHA Y GRADA PARA NIÑOS, CLUB JUAN PABLO DUARTE.			864,079.00	0.00	0.00	0.00	464,079.00	-252,000.00	212,079.00	0.00	207,969.20	207,969.20	0.00	207,969.20	404,109.80
04	0059			REPARACION DEL PLAY DE LA COMUNIDAD DE HATILLO AFUERA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0060			REPARACION DEL PLAY DE LA COMUNIDAD DE LA URB. BALBI			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-279,583.00	170,417.00	0.00	33,749.20	33,749.20	0.00	33,749.20	136,667.80
04	0061			REPARACION CANCHA OLEGARIO TENARES EN VISTA AL VALLE Y CONSTRUCCION DE DOS MEDIO BAÑOS			534,580.00	0.00	0.00	0.00	534,580.00	-98,000.00	436,580.00	0.00	427,760.45	427,760.45	0.00	427,760.45	8,819.55
04	0062			REPARACION PLAY DE SOFTBALL OLEGARIO TENARES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA			422,912.00	0.00	0.00	0.00	422,912.00	-97,000.00	325,912.00	0.00	64,565.36	64,565.36	0.00	64,565.36	261,346.64
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			2,377,207.00	0.00	0.00	0.00	1,377,207.00	0.00	1,377,207.00	464,598.60	894,541.20	1,359,139.80	0.00	1,359,139.80	1,018,067.20
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE URBANIZACION CAPERUZA II,CERCA DEL PLAY	X		2,377,207.00	0.00	0.00	0.00	1,377,207.00	0.00	1,377,207.00	464,598.60	894,541.20	1,359,139.80	0.00	1,359,139.80	1,018,067.20
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			6,680,637.00	0.00	0.00	0.00	6,680,637.00	5,027,970.00	11,708,607.00	4,451,663.11	5,450,021.49	9,901,684.60	0.00	9,901,684.60	1,806,922.40
06	0051			REMOZAMIENTO PARQUE MAXIMO GOMEZ. JUEGOS INFANTILES			1,000,195.00	0.00	0.00	0.00	1,000,195.00	-1,000,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
06	0052			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LA VILLA OLÍMPICA			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	383,000.00	623,000.00	0.00	123,734.47	123,734.47	0.00	123,734.47	499,265.53
06	0053			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DEL ENSANCHE DUARTE-PANGOLA			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0054			REMOSAMIENTO DEL PARQUE VISTA DEL VALLE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	172,193.00	322,193.00	0.00	313,592.84	313,592.84	0.00	313,592.84	8,600.16
06	0055			RECONSTRUCCIÓN PARQUE ERCILIA PEPÍN			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0056			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE LA URBANIZACION ABREU			240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	212,501.00	452,501.00	0.00	89,889.84	89,889.84	0.00	89,889.84	362,611.16

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
06	0057			REMOZAMIENTO DEL PARQUE LOS RIELES			431,389.00	0.00	0.00	0.00	431,389.00	-10,000.00	421,389.00	0.00	413,188.37	413,188.37	0.00	413,188.37	8,200.63
06	0058			REPARACION PARQUE DE LA URBANIZACION CAPERUZA I	X		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	47,040.78	960.02	48,000.80	0.00	48,000.80	191,999.20
06	0059			REPARACION DEL BULEVAR DE LA AVENIDA LIBERTAD. SIEMBRA DE ARBOLES			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-609,024.00	890,976.00	0.00	874,415.82	874,415.82	0.00	874,415.82	16,560.18
06	0060			REPARACION PARQUE URBANIZACION ANDUJAR, CONSTRUCCION GRADAS Y ACONDICIONAMIENTO AREA JUEGOS DE NIÑOS			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0061			REMOZAMIENTO DEL PARQUE Y CONSTRUCCION AREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA URBANIZACION PIÑA II	X		374,269.00	0.00	0.00	0.00	374,269.00	0.00	374,269.00	73,343.98	298,752.69	372,096.67	0.00	372,096.67	2,172.33
06	0062			ARBOLIZACION EN TODA LA CIUDAD			1,000,515.00	0.00	0.00	0.00	1,000,515.00	0.00	1,000,515.00	28,154.74	574,061.88	602,216.62	0.00	602,216.62	398,298.38
06	0063			REMOZAMIENTO PARQUE Y CONSTRUCCION AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS EN LA URBANIZACION LA FORTUNA			374,269.00	0.00	0.00	0.00	374,269.00	203,300.00	577,569.00	0.00	489,805.51	489,805.51	0.00	489,805.51	87,763.49
06	0064			TERMINACION PARQUE DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	1,476,932.24	1,687,637.46	3,164,569.70	0.00	3,164,569.70	85,430.30
06	0065			REMOZAMIENTO PARQUE LOS MARTIRES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556,000.00	3,556,000.00	2,826,191.37	583,982.59	3,410,173.96	0.00	3,410,173.96	145,826.04
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			9,000,443.00	0.00	0.00	0.00	4,964,987.00	1,078,629.00	6,043,616.00	3,099,399.32	2,316,490.04	5,415,889.36	0.00	5,415,889.36	4,663,182.64
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL URBANIZACION ABREU	X		1,345,152.00	0.00	0.00	0.00	672,576.00	0.00	672,576.00	619,783.28	5,380.61	625,163.89	0.00	625,163.89	719,988.11
07	0052			CONSTRUCCION DE VERJA EN EL CENTRO COMUNAL ENSANCHE WEBER	X		233,696.00	0.00	0.00	0.00	233,696.00	0.00	233,696.00	229,021.69	934.78	229,956.47	0.00	229,956.47	3,739.53
07	0053			CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA, CENTRO COMUNAL SAN JUAN BAUTISTA	X		1,345,152.00	0.00	0.00	0.00	672,576.00	0.00	672,576.00	263,649.79	404,498.78	668,148.57	0.00	668,148.57	677,003.43

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
07	0054			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DE LA SECCION LAS PAJAS	X		1,345,152.00	0.00	0.00	0.00	672,576.00	672,536.00	1,345,112.00	894,059.40	428,798.73	1,322,858.13	0.00	1,322,858.13	694,829.87
07	0055			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN LA URBANIZACION CAONABO II	X		1,345,152.00	0.00	0.00	0.00	672,576.00	0.00	672,576.00	497,805.06	5,380.61	503,185.67	0.00	503,185.67	841,966.33
07	0056			TERMINACION DEL CLUB FRANCISCO ALBERTO CAMAÑO. VACIADO LOSA	X		345,835.00	0.00	0.00	0.00	345,835.00	407,664.00	753,499.00	67,780.52	670,969.72	738,750.24	0.00	738,750.24	14,748.76
07	0057			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DEL SECTOR LOS GRULLONES SEGUNDA ETAPA	X		1,345,152.00	0.00	0.00	0.00	672,576.00	0.00	672,576.00	263,649.79	405,184.52	668,834.31	0.00	668,834.31	676,317.69
07	0058			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN GUZMAN I	X		1,345,152.00	0.00	0.00	0.00	672,576.00	0.00	672,576.00	263,649.79	395,342.29	658,992.08	0.00	658,992.08	686,159.92
07	0059			CONSTRUCCION DEL SALON PARROQUIAL SAN PABLO APOSTOL AL LADO DE LA IGLESIA DE LOS RIELES			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0060			CONSTRUCCION CAPILLA LOS ARROYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0061			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN HATILLO SAN DIEGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429.00	48,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			2,699,475.00	0.00	0.00	0.00	2,133,861.00	-288,639.42	1,845,221.58	1,031,202.37	303,935.24	1,335,137.61	0.00	1,335,137.61	1,075,697.97
08	0051			REPARACION DE CLUB SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ, AZLOR ARRIBA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0052			TERMINACION DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR EL MADRIGAL	X		665,800.00	0.00	0.00	0.00	665,800.00	-318,725.00	347,075.00	340,133.50	2,662.62	342,796.12	0.00	342,796.12	4,278.88
08	0053			REPARACION CAPILLA PERPETUO SOCORRO EN LA MALENA			1,131,228.00	0.00	0.00	0.00	565,614.00	-565,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,614.00
08	0054			REPARACION DEL TECHO IMPERMEABILIZANTE DE LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES EN EL SECTOR SAN MARTIN			552,447.00	0.00	0.00	0.00	552,447.00	0.00	552,447.00	108,279.61	2,209.79	110,489.40	0.00	110,489.40	441,957.60
08	0055			REMOZAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,995.58	574,995.58	212,085.66	299,062.83	511,148.49	0.00	511,148.49	63,847.09



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
08	0056			TERMINACION DE LA IGLESIA DE DIOS SANTIFICADA EN EL SECTOR SAN ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,704.00	370,704.00	370,703.60	0.00	370,703.60	0.00	370,703.60	0.40
11				<b>Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			2,331,318.00	0.00	0.00	0.00	1,831,318.00	-1,827,405.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,913.00
11	0051			IDENTIFICACION, REMOZAMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA ENTRADA A LA URBANIZACION ALMANZAR POR LA ENTRADA AL CLUB SAN DIEGO Y HOTEL LA CAOBA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052			IDENTIFICACION, REMOZAMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA ENTRADA A SAN FRANCISCO DE MACORIS DESDE SALIDA O ENTRADA A L DISTRITO MUNICIPAL AGUAYO. LETRERO DE BIENVENIDA A LA CIUDAD			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0053			IDENTIFICACION, REMOZAMIENTO Y SEÑALIZACION ENTRADA A LA CIUDAD EN GUIZA. BIENVENIDA A LA CIUDAD CON LETRERO			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-346,087.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00
11	0054			CONSTRUCCION DE MURO DE 30 METRO CUBICO DE GAVIONES PARA EVITAR DERRUMBE DETRAS DEL HOPITAL SAN VICENTE DE PAUL, EN EL RIO JAYA			131,318.00	0.00	0.00	0.00	131,318.00	-131,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				<b>Reparación Infraestructuras Urbanísticas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,080.91	76,080.91	0.00	76,080.91	3,919.09
12	0051			REMOZAMIENTO DEL MONUMENTO DE LOS HEROES DEL 24 DE ABRIL (AL LADO DEL PARQUE DE LOS MATIRES)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,080.91	76,080.91	0.00	76,080.91	3,919.09
13				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,956.00	2,266,956.00	1,080,766.82	661,302.93	1,742,069.75	0.00	1,742,069.75	524,886.25
13	0051			CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (edificios de tres niveles, en area de almacen)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,956.00	2,266,956.00	1,080,766.82	661,302.93	1,742,069.75	0.00	1,742,069.75	524,886.25

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19	
14				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			2,226,285.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,285.00
14	0051			REPARACION OFICINAS MUNICIPALES, SEGUNDO NIVEL BIBLIOTECA HIRMA CONTRERAS Y LAS OFICINAS DE CATASTRO DE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS			2,226,285.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,285.00
16				<b>Reparación en Cementerios</b>			1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	-476,000.00	1,014,000.00	730,980.92	236,460.31	967,441.23	0.00	967,441.23	46,558.77	
16	0051			REPARACION Y REMOSAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL LAS MERCEDES			890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	124,000.00	1,014,000.00	730,980.92	236,460.31	967,441.23	0.00	967,441.23	46,558.77	
16	0052			REPARACION Y REMOSAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL GETSEMANI			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18				<b>Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas</b>			6,492,589.00	0.00	0.00	0.00	4,492,589.00	-3,477,999.00	1,014,590.00	479,787.64	186,164.36	665,952.00	0.00	665,952.00	2,348,638.00	
18	0051			REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS			6,492,589.00	0.00	0.00	0.00	4,492,589.00	-3,477,999.00	1,014,590.00	479,787.64	186,164.36	665,952.00	0.00	665,952.00	2,348,638.00	
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			739,615.00	0.00	0.00	0.00	739,615.00	-739,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	0051			MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA UN TOTAL DE 10 VIVIENDAS (MONTO POR VIVIENDA RD\$147,922.96)			739,615.00	0.00	0.00	0.00	739,615.00	-739,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			1,910,123.00	0.00	0.00	0.00	1,910,123.00	234,628.00	2,144,751.00	696,107.43	1,413,546.35	2,109,653.78	0.00	2,109,653.78	35,097.22	
21	0051			COSNTRUCCION DE CAÑALETA CALLE RIVER SIDE EN EL SECTOR MANHATTAN	X		879,640.00	0.00	0.00	0.00	879,640.00	0.00	879,640.00	494,166.28	376,305.90	870,472.18	0.00	870,472.18	9,167.82	
21	0052			CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE Y ALCANTARILLA EN EL SECTOR ESPINOLA I	X		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	29,395.88	117,706.18	147,102.06	0.00	147,102.06	2,897.94	
21	0053			CONSTRUCCION DE CAÑADA SECTOR EL CIRUELILLO	X		339,523.00	0.00	0.00	0.00	339,523.00	0.00	339,523.00	66,546.12	264,471.20	331,017.32	0.00	331,017.32	8,505.68	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
21	0054			CONSTRUCCION DE CAÑADA PEQUEÑA, EN EL SECTOR CRISTO REY	X		339,523.00	0.00	0.00	0.00	339,523.00	0.00	339,523.00	66,517.50	267,007.75	333,525.25	0.00	333,525.25	5,997.75
21	0055			CONSTRUCCION DE 100 ML. DE ENCAJONAMIENTO ABIERTO DE CAÑADA EN EL SECTOR SANTA LUISA			201,437.00	0.00	0.00	0.00	201,437.00	234,628.00	436,065.00	39,481.65	388,055.32	427,536.97	0.00	427,536.97	8,528.03
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			6,955,011.00	0.00	0.00	0.00	5,217,942.00	-4,013,237.58	1,204,704.42	272,066.02	249,296.69	521,362.71	0.00	521,362.71	2,420,410.71
22	0051			REPARACION Y LIMPIEZA DE CAÑADA EN EL SECTOR BARRIO AZUL	X		193,481.00	0.00	0.00	0.00	193,481.00	0.00	193,481.00	37,829.37	772.03	38,601.40	0.00	38,601.40	154,879.60
22	0052			REPARACION DE CAÑADA EN EL SECTOR LAS FLORES	X		75,667.00	0.00	0.00	0.00	193,481.00	0.00	193,481.00	14,815.44	60,333.94	75,149.38	0.00	75,149.38	517.62
22	0053			DRENAJE PLUVIAL DE LA URBANIZACION CAMPO FERNANDEZ, I Y II			3,996,509.00	0.00	0.00	0.00	2,827,481.00	-2,809,738.58	17,742.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,770.42
22	0054			DRENAJE PLUVIAL ZONA DEL CENTRO UNIVERSITARIO UASD, RECINTO NORDESTE			2,689,354.00	0.00	0.00	0.00	2,003,499.00	-2,003,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,855.00
22	0055			REPARACION MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	219,421.21	188,190.72	407,611.93	0.00	407,611.93	392,388.07
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051			COLOCACION DE LUMINARIAS PUBLICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			194,560.00	0.00	0.00	0.00	824,716.00	-265,445.00	559,271.00	38,133.76	354,228.26	392,362.02	0.00	392,362.02	-463,247.02
24	0051			COSNTRUCCION DE POZO TUBULAR SECTOR LA CENIZAS	X		97,280.00	0.00	0.00	0.00	97,280.00	181,290.00	278,570.00	19,066.88	113,680.96	132,747.84	0.00	132,747.84	145,822.16
24	0052			CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR EN LA COMUNIDAD DEL HIGUERO, LOS BEJUCOS	X		97,280.00	0.00	0.00	0.00	727,436.00	-446,735.00	280,701.00	19,066.88	240,547.30	259,614.18	0.00	259,614.18	-609,069.18

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
<b>Total General RD\$</b>							85,782,087.00	0.00	0.00	0.00	74,437,095.00	-13,473,735.00	60,963,360.00	25,510,222.35	26,224,233.55	51,734,455.90	0.00	51,734,455.90	20,573,896.10



*[Handwritten signature]*  
Preparado por

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Autorizado por

*[Handwritten signature]*  
Alcalde