

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			39,791,428.00	0.00	0.00	0.00	33,726,650.00	-12,910,431.00	20,816,219.00	5,568,038.87	5,608,377.52	11,176,416.39	0.00	11,176,416.39	15,704,580.61
01	0051			ENCEMENTADO DE 607.5 MT2 EN EL BARRIO CRISTO REY	X	2	796,559.00	0.00	0.00	0.00	396,559.00	400,000.00	796,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,559.00
01	0052			ENCEMENTADO DE 650 MT2 DE HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR LOS RIELES		2	904,616.00	0.00	0.00	0.00	404,616.00	219,416.00	624,032.00	0.00	624,032.00	624,032.00	0.00	624,032.00	500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y UN ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA ETAPA	X	2	2,313,088.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,088.00
01	0054			CONSTRUCCION 1500 MT2 DE AFIRMADO EN EL SECTOR MAMA TINGO PRIMERA ETAPA	X	2	964,166.00	0.00	0.00	0.00	964,166.00	0.00	964,166.00	723,422.07	228,576.26	951,998.33	0.00	951,998.33	12,167.67
01	0055			CONSTRUCCION DE 8916 MT2 DE AFIRMADO EN EL SECTOR NUEVE ESPERANZA EN BIJAO	X	2	2,480,558.00	0.00	0.00	0.00	1,240,279.00	0.00	1,240,279.00	777,454.84	228,576.26	1,006,031.10	0.00	1,006,031.10	1,474,526.90
01	0056			CONSTRUCCION DE UN ENCEMENTADO EN EL ENSACHE LIBERTAD	X	2	649,819.00	0.00	0.00	0.00	649,819.00	0.00	649,819.00	127,163.79	432,990.49	560,154.28	0.00	560,154.28	89,664.72
01	0057			CONSTRUCCION DE 420MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO DEL SECTOR LOS BEJUCOS (EL CORAL)	X	2	545,812.00	0.00	0.00	0.00	545,812.00	0.00	545,812.00	106,809.99	0.00	106,809.99	0.00	106,809.99	439,002.01
01	0058			CONSTRUCCION DE AFIRMADO EN EL SECTOR OLIMPIA	X	2	3,311,411.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	671,726.24	11,775.31	683,501.55	0.00	683,501.55	2,627,909.45
01	0059			RELLENO Y COLOCACION DE HORMIGON ARMADO EN LA ENTRADA A LA CASA CLUB DEL CODIA	X	2	1,010,394.00	0.00	0.00	0.00	1,010,394.00	0.00	1,010,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,394.00
01	0060			CONSTRUCCION DE 1500MT2 DE AFIRMADO AL SECTOR UBANIZACION LAUREL	X	2	964,166.00	0.00	0.00	0.00	964,166.00	0.00	964,166.00	663,714.66	228,576.26	892,290.92	0.00	892,290.92	71,875.08

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0061			CONSTRUCCION DE 37.38MT2 DE ENCEMENTADOM EN LA CALLE A #19 ATRAS EN LA RIBERA DEL JAYA		2	71,814.00	0.00	0.00	0.00	71,814.00	0.00	71,814.00	14,053.53	57,451.00	71,504.53	0.00	71,504.53	309.47
01	0062			AMPLIACION DEL PUENTE		2	19,999,096.00	0.00	0.00	0.00	19,999,096.00	-19,096,851.00	902,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,245.00
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA VERDE		2	316,084.00	0.00	0.00	0.00	316,084.00	0.00	316,084.00	61,854.92	0.00	61,854.92	0.00	61,854.92	254,229.08
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL SECTOR COLINAS DEL NORDESTE		2	529,674.00	0.00	0.00	0.00	529,674.00	0.00	529,674.00	103,652.52	0.00	103,652.52	0.00	103,652.52	426,021.48
01	0065			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE HORMIGON ARMADO Y SIMPLE EN EL SECTOR SAN MARTIN		2	996,416.00	0.00	0.00	0.00	996,416.00	0.00	996,416.00	194,989.24	625,981.57	820,970.81	0.00	820,970.81	175,445.19
01	0066			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL SECTOR TAINA		2	822,065.00	0.00	0.00	0.00	822,065.00	0.00	822,065.00	160,870.54	657,652.00	818,522.54	0.00	818,522.54	3,542.46
01	0067			ASFALTO DE CALLES EN TODA LA CIUDAD		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	1,350,703.00	1,350,703.00	0.00	1,350,703.00	649,297.00
01	0068			CONSTRUCCION DE BADENES EN TODA LA CIUDAD		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	293,437.17	0.00	293,437.17	0.00	293,437.17	1,206,562.83
01	0069			CONTRUCCION DE UN BADEN CON REGISTRO EN LA CALLE H ESQUINA P EN EL SECTOR ALTO DE LA JAVIELA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	58,707.24	61,986.04	120,693.28	0.00	120,693.28	179,306.72
01	0070			CONTRUCCION DE 43M2 DE ACERA EN LA CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES DE VISTA DEL VALLE		2	45,995.00	0.00	0.00	0.00	45,995.00	0.00	45,995.00	9,000.80	0.00	9,000.80	0.00	9,000.80	36,994.20
01	0071			CONSTRUCCION DE 400 M2 DE ACERAS Y 400ML DE CONTENES EN EL SECTOR HATILLO CENTRO		2	769,695.00	0.00	0.00	0.00	769,695.00	0.00	769,695.00	150,622.22	0.00	150,622.22	0.00	150,622.22	619,072.78
01	0072			CONSTRUCCION DE 200ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR DE MIRABEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,464.00	165,464.00	161,898.91	0.00	161,898.91	0.00	161,898.91	3,565.09
01	0073			ENCEMENTADO DE 1,600MT2 DE HORMIGON ARMADO EN LA CALLE #6 DEL SECTOR VENTURA GRULLON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,410.00	151,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,410.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0074			ENCEMENTADO EN LA CALLE 3 EN EL SECTOR EL MADRIGAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,516.00	98,516.00	96,392.39	0.00	96,392.39	0.00	96,392.39	2,123.61
01	0075			CONSTRUCCION DE 100ML ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR CAPERUZA II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0076			CONSTRUCCION DE CUATRO BADENES EN LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00
01	0077			CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA AVENIDA LIBERTAD INTERSECCION AVENIDA CAONABO SALIDA A TENARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,421.00	211,421.00	206,865.71	0.00	206,865.71	0.00	206,865.71	4,555.29
01	0078			CONSTRUCCION DE BADENES EN VARIAS PARTES DE LA CIUDAD.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,988.00	116,988.00	114,467.37	0.00	114,467.37	0.00	114,467.37	2,520.63
01	0079			CONSTRUCCION DE 500ML DE CONTENES Y 500ML DE ACERAS EN EL SECTOR LAS COLINAS SEGUNDA ETAPA(ADMINISTRACION PASADA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,047.00	313,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,047.00
01	0080			CONSTRUCCION DE DOS BADENES EN LA CALLE JUAN BOSCH ESQUINA CALLE 2 Y EN EL SECTOR LOS PRADITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0081			ENCEMENTADO DE 100 MTS DE HORMIGON DEL SECTOR GUZMANCITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0082			ASFALTADO DEL PARQUEO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293,758.00	2,293,758.00	870,934.72	1,100,077.33	1,971,012.05	0.00	1,971,012.05	322,745.95
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,567,549.00	0.00	0.00	0.00	2,267,549.00	0.00	2,267,549.00	449,334.43	1,072,502.64	1,521,837.07	0.00	1,521,837.07	1,045,711.93
03	0051			CONSTRUCCION DE UNA GRADA DE 10 ML, COLOCACION DE MALLA EN VERJA PERIMETRAL, MURO Y DOS BAÑOS EN EL PLAY DE LA YAGUIZA		2	1,523,363.00	0.00	0.00	0.00	1,223,363.00	0.00	1,223,363.00	244,997.04	883,261.76	1,128,258.80	0.00	1,128,258.80	395,104.20
03	0052			CONTRUCION DE VERJA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA COLOCACION DE LOSA DE CANALETA DE BIJAO AFUERA		2	68,336.00	0.00	0.00	0.00	68,336.00	0.00	68,336.00	13,372.53	0.00	13,372.53	0.00	13,372.53	54,963.47
03	0053			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA PARA EL SECTOR ALTO MANHATTAN		2	401,992.00	0.00	0.00	0.00	401,992.00	0.00	401,992.00	78,665.74	189,240.88	267,906.62	0.00	267,906.62	134,085.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0054			CONSTRUCCION DE UNA VERJA DE MALLA CICLONICA Y UNA GRADADE 10ML EN EL PLAY DE LA URBANIZACION CAPERUZA II		2	573,858.00	0.00	0.00	0.00	573,858.00	0.00	573,858.00	112,299.12	0.00	112,299.12	0.00	112,299.12	461,558.88
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			127,988.00	0.00	0.00	0.00	127,988.00	1,240,153.00	1,368,141.00	350,652.45	0.00	350,652.45	0.00	350,652.45	1,017,488.55
04	0051			REMOZAMIENTO DE GRADA Y CANCHA EN EL SECTOR LA JAVIELA		2	127,988.00	0.00	0.00	0.00	127,988.00	0.00	127,988.00	25,046.46	0.00	25,046.46	0.00	25,046.46	102,941.54
04	0052			REPARACION CANCHA DE MINI BASKET EN EL CLUB JUAN PABLO DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,023.00	166,023.00	162,445.86	0.00	162,445.86	0.00	162,445.86	3,577.14
04	0053			REPARACION PLAY DE SOFTBALL OLEGARIO TENARES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA (2017)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,357.00	49,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,357.00
04	0054			REPARACION DEL PLAY DE LA COMUNIDAD DE LA URB. BALBI (2017)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,755.00	62,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,755.00
04	0055			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEL CLUB MAXIMO GOMEZ EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,018.00	962,018.00	163,160.13	0.00	163,160.13	0.00	163,160.13	798,857.87
05				Construcción Instalaciones Recreativas			5,069,179.00	0.00	0.00	0.00	4,369,179.00	702,096.00	5,071,275.00	2,477,010.98	0.00	2,477,010.98	0.00	2,477,010.98	3,294,264.02
05	0051			CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL GOLDEN VILLAGE SECTOR LA CEJAS	X	2	3,069,179.00	0.00	0.00	0.00	2,869,179.00	0.00	2,869,179.00	469,072.78	0.00	469,072.78	0.00	469,072.78	2,600,106.22
05	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE CORDERO TEJADA DEL SECTOR CORDERO TEJADA		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,336,924.26	0.00	1,336,924.26	0.00	1,336,924.26	663,075.74
05	0053			CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL EN EL SECTOR LOS MAESTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,941.00	497,941.00	487,211.36	0.00	487,211.36	0.00	487,211.36	10,729.64
05	0054			CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION EN EL SECTOR CIRUELILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,853.00	187,853.00	183,802.58	0.00	183,802.58	0.00	183,802.58	4,050.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0055			CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL GOLDEN VILLAGE SECTOR LAS CEJAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00	16,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			4,685,021.00	0.00	0.00	0.00	4,122,071.00	1,224,408.00	5,346,479.00	1,886,916.16	358,303.76	2,245,219.92	0.00	2,245,219.92	3,664,209.08
06	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUE Y AREA INFANTIL DEL SECTOR CAMINO AL MEDIO	X	2	962,950.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,950.00
06	0052			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION SECTOR ENSANCHE DUARTE	X	2	788,338.00	0.00	0.00	0.00	788,338.00	0.00	788,338.00	154,270.88	0.00	154,270.88	0.00	154,270.88	634,067.12
06	0053			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DEL SECTOR ESPINOLA		2	222,743.00	0.00	0.00	0.00	222,743.00	0.00	222,743.00	43,589.14	0.00	43,589.14	0.00	43,589.14	179,153.86
06	0054			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION DE LA URBANIZACION TORIBIO PIANTINO		2	400,206.00	0.00	0.00	0.00	400,206.00	0.00	400,206.00	78,316.44	0.00	78,316.44	0.00	78,316.44	321,889.56
06	0055			REMOZAMIENTO DEL PARQUE EN LA URBANIZACION PIÑA		2	304,486.00	0.00	0.00	0.00	304,486.00	0.00	304,486.00	59,584.91	0.00	59,584.91	0.00	59,584.91	244,901.09
06	0056			REMOZAMIENTO DE BOULEVAR AVENIDA LIBERTAD (TERCERA ETAPA)		2	1,806,874.00	0.00	0.00	0.00	1,806,874.00	0.00	1,806,874.00	353,588.80	302,501.75	656,090.55	0.00	656,090.55	1,150,783.45
06	0057			REPARACION DE AREA DE JUEGO DEL PARQUE DE LOS RIELES		2	199,424.00	0.00	0.00	0.00	199,424.00	0.00	199,424.00	0.00	55,802.01	55,802.01	0.00	55,802.01	143,621.99
06	0058			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION EN EL SECTOR VILLA OLIMPICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,301.00	348,301.00	340,796.49	0.00	340,796.49	0.00	340,796.49	7,504.51
06	0059			REMOZAMIENTO DE PARQUE EN EL SECTOR ESPINOLAS 2019			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,187.00	190,187.00	186,089.22	0.00	186,089.22	0.00	186,089.22	4,097.78
06	0061			REMOZAMIENTO DE BOULEVAR AVENIDA LIBERTAD (SEGUNDA ETAPA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,920.00	685,920.00	670,680.28	0.00	670,680.28	0.00	670,680.28	15,239.72
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			2,739,735.00	0.00	0.00	0.00	2,739,735.00	108,109.00	2,847,844.00	432,972.72	783,688.62	1,216,661.34	0.00	1,216,661.34	1,631,182.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0051			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL SEGUNGO NIVEL DE LA IGLESIA LA MILAGROSA SECTOR VENTURA GRULLON 2DA ETAPA	X	2	1,327,350.00	0.00	0.00	0.00	1,327,350.00	0.00	1,327,350.00	259,750.17	192,674.22	452,424.39	0.00	452,424.39	874,925.61
07	0052			CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON II ETAPA		2	885,184.00	0.00	0.00	0.00	885,184.00	0.00	885,184.00	173,222.55	485,574.40	658,796.95	0.00	658,796.95	226,387.05
07	0053			CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS PARA EL CLUB EN EL SECTOR LA PIRAGUA		2	256,184.00	0.00	0.00	0.00	256,184.00	0.00	256,184.00	0.00	51,237.00	51,237.00	0.00	51,237.00	204,947.00
07	0054			CONSTRUCCION DE 51ML DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA EN LA IGLESIA DE ATABALERO		2	271,017.00	0.00	0.00	0.00	271,017.00	0.00	271,017.00	0.00	54,203.00	54,203.00	0.00	54,203.00	216,814.00
07	0055			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL ENSANCHE DUARTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,109.00	108,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,109.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			2,128,692.00	0.00	0.00	0.00	1,728,692.00	900,000.00	2,628,692.00	213,062.25	597,464.45	810,526.70	0.00	810,526.70	2,218,165.30
08	0051			REMOZAMIENTO DE LA CASA CLUB DEL SECTOR LOS GRULLONES 1ERA ETAPA	X	2	759,887.00	0.00	0.00	0.00	359,887.00	400,000.00	759,887.00	148,702.49	0.00	148,702.49	0.00	148,702.49	1,011,184.51
08	0052			REPARACION DEL CLUB CASA DE ALTO DE LA COMUNIDAD DE LOS BEJUCOS		2	272,465.00	0.00	0.00	0.00	272,465.00	0.00	272,465.00	53,318.89	204,662.24	257,981.13	0.00	257,981.13	14,483.87
08	0053			REPARACION DE TECHO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL EN EL SECTOR ENSANCHE ABREU		2	56,419.00	0.00	0.00	0.00	56,419.00	0.00	56,419.00	11,040.87	0.00	11,040.87	0.00	11,040.87	45,378.13
08	0054			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE LA MALENA (SEGUNDA ETAPA)		2	1,039,921.00	0.00	0.00	0.00	1,039,921.00	0.00	1,039,921.00	0.00	392,802.21	392,802.21	0.00	392,802.21	647,118.79
08	0055			REMOZAMIENTO DE LA CASA CLUB DEL SECTOR LOS GRULLONES 1RA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0056			REPARACION DE CAPILLA EN EL SECTOR SAN PEDRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0057			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SAN MARTIN EN EL SECTOR VISTA DEL VALLE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,752.00	1,242,752.00	1,195,979.92	9,236.41	1,205,216.33	0.00	1,205,216.33	37,535.67
11	0051			CONSTRUCCION DEL MONUMENTO EN LA ENTRADA A SAN FRANCISCO DE MACORIS (PRIMERA FASE)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,752.00	442,752.00	433,212.45	0.00	433,212.45	0.00	433,212.45	9,539.55
11	0052			CONSTRUCCION DEL MONUMENTO EN LA ENTRADA A SAN FRANCISCO DE MACORIS (SEGUNDA FASE)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	762,767.47	9,236.41	772,003.88	0.00	772,003.88	27,996.12
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,341.00	618,341.00	117,414.47	0.00	117,414.47	0.00	117,414.47	500,926.53
13	0051			CONSTRUCCION DE UN CAMERINO DEL SALON DE ACTO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	117,414.47	0.00	117,414.47	0.00	117,414.47	2,585.53
13	0052			CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (edificios de tres niveles, en area de almacen) ADMINISTRACION PASADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,341.00	498,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,341.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			774,148.00	0.00	0.00	0.00	774,148.00	82,117.00	856,265.00	80,347.70	154,830.00	235,177.70	0.00	235,177.70	621,087.30
14	0051		2	REMOZAMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			774,148.00	0.00	0.00	0.00	774,148.00	0.00	774,148.00	0.00	154,830.00	154,830.00	0.00	154,830.00	619,318.00
14	0052			REPARACION DE BAÑOS DEL SALON DE ACTO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,117.00	82,117.00	80,347.70	0.00	80,347.70	0.00	80,347.70	1,769.30
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	391,380.60	0.00	391,380.60	0.00	391,380.60	8,619.40
15	0051			CONSTRUCCION DE 50 NICHOS MAS UN FINO EN EL CEMENTERIO LAS MERCEDES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	391,380.60	0.00	391,380.60	0.00	391,380.60	8,619.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
18	0051			REPARACION DE MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			11,364,280.00	0.00	0.00	0.00	6,083,337.00	299,990.00	6,383,327.00	162,595.56	254,574.00	417,169.56	0.00	417,169.56	11,247,100.44
21	0051			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO	X	2	1,073,443.00	0.00	0.00	0.00	773,443.00	299,990.00	1,073,433.00	0.00	214,689.00	214,689.00	0.00	214,689.00	1,158,744.00
21	0052			CONSTRUCCION DE UN ENCAJONAMIENTO ABIERTO EN EL SECTOR MONSEÑOR MOYA	X	2	2,255,194.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,194.00
21	0053			COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN EL SECTOR GUZMAN SEGUNDA ETAPA	X	2	2,701,240.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,240.00
21	0054			CONSTRUCCION DE UNMURO DE GAVION EN EL SECTOR VISTA SAN FRANCISCO CASTILLO ARRIBA	X	2	830,882.00	0.00	0.00	0.00	830,882.00	0.00	830,882.00	162,595.56	0.00	162,595.56	0.00	162,595.56	668,286.44
21	0055			CONSTRUCCION DE UN ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR SAN MARTIN	X	2	2,506,788.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,788.00
21	0056			CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR ALTO DE LA JAVIELA	X	2	1,717,721.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,721.00
21	0057			CONSTRUCCION DE UN CRUZACALLE EN EL SECTOR PUERTO RICO		2	279,012.00	0.00	0.00	0.00	279,012.00	0.00	279,012.00	0.00	39,885.00	39,885.00	0.00	39,885.00	239,127.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,706.00	1,398,706.00	762,124.63	125,833.62	887,958.25	0.00	887,958.25	510,747.75
22	0051			REPARACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ENTRADA A LA FORTUNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,907.00	778,907.00	762,124.63	5,296.90	767,421.53	0.00	767,421.53	11,485.47
22	0052			REPARACION DEL SISTEMA PLUVIAL DEL PARQUE DE LA FORTUNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,799.00	619,799.00	0.00	120,536.72	120,536.72	0.00	120,536.72	499,262.28
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	142,473.51	1,995.38	144,468.89	0.00	144,468.89	855,531.11
25	0051			REMOZAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL PALACIO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	142,473.51	1,995.38	144,468.89	0.00	144,468.89	855,531.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			69,248,020.00	0.00	0.00	0.00	55,939,349.00	21,306,241.00	77,245,590.00	14,230,304.25	8,966,806.40	23,197,110.65	0.00	23,197,110.65	67,357,150.35


 Encargado/a de Contabilidad


 Revisado por


 Aprobado por


 CONTADOR