

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			23,460,348.00	0.00	0.00	0.00	18,148,290.00	4,704,782.00	22,853,072.00	0.00	1,091,341.12	1,091,341.12	0.00	1,091,341.12	27,073,788.88	
01	0051			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y UN ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA ETAPA	X	2	2,313,088.00	0.00	0.00	0.00	2,313,088.00	0.00	2,313,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,088.00
01	0052			CONSTRUCCION DE 8916MT2 DE AFIMADO EN EL SECTOR NUEVE ESPERANZA EN BIJAO	X	2	2,480,558.00	0.00	0.00	0.00	1,240,279.00	0.00	1,240,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,558.00
01	0053			CONSTRUCCION DE AFIRMADO EN EL SECTOR OLIMPIA	X	2	3,311,411.00	0.00	0.00	0.00	2,611,411.00	0.00	2,611,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,411.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES EN TODA LA CIUDAD		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA ETAPA, CALLE PEDRO HENRIQUE UREÑA 72ML, UNIDAD Y AMOR 21ML Y MI PROPIO ESFUERZO 85ML.		2	493,996.00	0.00	0.00	0.00	493,996.00	0.00	493,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,996.00
01	0056			CONSTRUCCION DE 220ML DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA NUEVA EN LA CALLE B HASTA LA PRIMERA VISTA NUEVA.		2	600,686.00	0.00	0.00	0.00	600,686.00	0.00	600,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,686.00
01	0057			CONSTRUCCION DE 430.40 ML DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN EN LA CALLE 10		2	1,072,358.00	0.00	0.00	0.00	1,072,358.00	0.00	1,072,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,358.00
01	0058			CONSTRUCCION DE 500 ML DE ACERAS Y 500 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACION CAMPO FERNANDEZ		2	1,279,975.00	0.00	0.00	0.00	1,279,975.00	0.00	1,279,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,975.00
01	0059			AFIRMADO EN TODA LA CIUDAD		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0060			CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES EN LA CALLE CUARTA DEL SECTOR OLIMPIA		2	953,003.00	0.00	0.00	0.00	604,676.00	0.00	604,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,003.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0061			ENCEMENTADO DE 1,150 MT2 EN LA COMUNIDAD LOS BASILIOS		2	2,392,830.00	0.00	0.00	0.00	1,196,415.00	0.00	1,196,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,830.00
01	0062			ENCEMENTADO DE 1,150MT2 DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL CALLEJON EL ALMENDRO EN LA COMUNIDAD DE LA YAGUIZA		2	2,540,810.00	0.00	0.00	0.00	1,270,405.00	0.00	1,270,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,810.00
01	0063			RECONSTRUCCION DE 600ML DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN MARTIN		2	1,113,263.00	0.00	0.00	0.00	556,631.00	0.00	556,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,263.00
01	0064			CONSTRUCCION DE 150ML DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCION DE UN BADEN Y COLOCACION DE UNA TUBERIA DE 6 EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LINDO MADEJA		2	408,370.00	0.00	0.00	0.00	408,370.00	0.00	408,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,370.00
01	0065			REFORMULADO DE CONSTRUCCION DE UN BADEN, 14ML DE ENCEMENTADO EN VISTA DEL VALLE Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA COMUNIDAD DE LA YAGUIZA (CAMBIO) 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,530.00	172,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,530.00
01	0066			CONSTRUCCION DE UN ENCEMENTADO EN EL ENSACHE LIBERTAD 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,541.00	223,541.00	0.00	79,010.16	79,010.16	0.00	79,010.16	144,530.84
01	0067			CONSTRUCCION EN 500MT2 DE ACERAS EN COLINAS DEL NORDESTE 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,796.00	496,796.00	0.00	412,210.91	412,210.91	0.00	412,210.91	84,585.09
01	0068			CONSTRUCCION DE 420MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO DEL SECTOR LOS BEJUCOS (EL CORAL) 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,301.00	511,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,301.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0069			CONSTRUCCION DE UN ENCEMENTADO EN EL HORMIGON ARMADO EN LOS CALLEJONES EN EL SECTOR SAN MARTIN 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,002.00	389,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,002.00
01	0070			CONSTRUCCION DE BADENES EN TODA LA CIUDAD 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,999.00	1,574,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,999.00
01	0071			CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL CUARTEL DE LA POLICIA, 46ML DE CONTENES EN LA CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES DEL SECTOR VISTA DEL VALLE Y UN BADEN EN LA C/COLON CON BILLINI 2020 (CAMBIO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,356.00	197,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,356.00
01	0072			CONSTRUCCION DE 46ML DE ACERAS EN LA CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES DE VISTA DEL VALLE 2020 (CAMBIO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00	37,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,572.00
01	0073			CONSTRUCCION DE 24MT2 DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES EN EL SECTOR VILLA VERDE 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,010.00	294,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,010.00
01	0074			CONSTRUCCION DE 400MT2 DE ACERAS Y 400ML DE CONTENES A HATILLO SAN DIEGO 2020 (CAMBIO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,675.00	807,675.00	0.00	600,120.05	600,120.05	0.00	600,120.05	207,554.95
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	130,888.47	130,888.47	0.00	130,888.47	1,869,111.53
02	0051			REPARACION DE CALLES CON ASFALTO (BACHEO) EN TODA LA CIUDAD		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	130,888.47	130,888.47	0.00	130,888.47	1,869,111.53
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,261,769.00	0.00	0.00	0.00	3,261,769.00	750,207.00	4,011,976.00	0.00	105,164.23	105,164.23	0.00	105,164.23	3,906,811.77
03	0051			CONSTRUCCION DE UNA GRADA DE 20ML EN EL SECTOR VISTA DEL VALLE		2	776,574.00	0.00	0.00	0.00	776,574.00	0.00	776,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,574.00
03	0052			CONTRUCCION DE UNA CANCHA Y GRADA DE 20ML EN EL SECTOR LA GUAZUMA		2	2,485,195.00	0.00	0.00	0.00	2,485,195.00	0.00	2,485,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,195.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0053			CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA Y COLOCACION DE LOSA EN CANALETA DE LA CANCHA DE BIJAO AFUERA 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,595.00	68,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,595.00
03	0054			CONSTRUCCION DE UNA VERJA EN MALLA CICLONICA Y UNA GRADA EN EL PLAY DE LA URB. CAPERUZA II 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,155.00	459,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,155.00
03	0055			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA EN EL SECTOR MANHATTAN 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,457.00	222,457.00	0.00	105,164.23	105,164.23	0.00	105,164.23	117,292.77
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,426,241.00	0.00	0.00	0.00	1,426,241.00	911,001.00	2,337,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,242.00
04	0051			REMOZAMIENTO DE MALLA 81ML Y 38.60ML EN EL SECTOR LA JAVIELA		2	929,288.00	0.00	0.00	0.00	929,288.00	0.00	929,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,288.00
04	0052			REMODELACION DEL PLAY BALBY DEL SECTOR SANTA ANA		2	496,953.00	0.00	0.00	0.00	496,953.00	0.00	496,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,953.00
04	0053			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA EN EL SECTOR LA JAVIELA 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,736.00	115,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,736.00
04	0054			REPARACION DE LA CANCHA DEL CLUB MAXIMO GOMEZ EN EL SECTOR PUBLIO NUEVO 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,265.00	795,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,265.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926,482.00	2,926,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926,482.00
05	0051			CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL DEL GOLDEN VILLAGE SECTOR LA CEJAS 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926,482.00	2,926,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926,482.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			4,176,239.00	0.00	0.00	0.00	4,176,239.00	4,504,152.00	8,680,391.00	0.00	224,265.56	224,265.56	0.00	224,265.56	8,456,125.44
06	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUE Y AREA INFANTIL DEL SECTOR CAMINO AL MEDIO	X	2	962,950.00	0.00	0.00	0.00	962,950.00	0.00	962,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,950.00
06	0052			REMOZAMIENTO DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
06	0053			REMODELACION DE UN PAQUECITO JUAN PABLO DUARTE EN LA PARTE NORTE DE ENSANCHE DUARTE		2	213,289.00	0.00	0.00	0.00	213,289.00	0.00	213,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,289.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06	0054			REMOZAMIENTO DEL PARQUE ESPINOLAS 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,276.00	227,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,276.00
06	0055			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION DEL ENSACHE DUARTE 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,241.00	827,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,241.00
06	0056			REMOZAMIENTO E ILUMINACION DEL PARQUE EN LA URB. LA PIÑA 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,711.00	319,711.00	0.00	224,265.56	224,265.56	0.00	224,265.56	95,445.44
06	0057			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE RECREACION EN LA URB. TORIBIO PIANINI 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,217.00	420,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,217.00
06	0058			REMOZAMIENTO DEL BOULEVAR DE LA AVENIDA LIBERTAD (TERCERA ETAPA) 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,429.00	1,531,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,429.00
06	0059			REPARACION DE AREA DE JUEGOS DEL PARQUE EN EL SECTOR LOS RIELES 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,278.00	178,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,278.00
06	0060			REMOZAMIENTO DEL PARQUE PEÑA GOMEZ (DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			4,372,214.00	0.00	0.00	0.00	4,372,214.00	2,090,399.00	6,462,613.00	0.00	136,873.97	136,873.97	0.00	136,873.97	6,325,739.03
07	0051			CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR DE GUIZA		2	2,186,107.00	0.00	0.00	0.00	2,186,107.00	0.00	2,186,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,107.00
07	0052			CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR LOS JARDINES 2DA ETAPA		2	2,186,107.00	0.00	0.00	0.00	2,186,107.00	0.00	2,186,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,107.00
07	0053			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL SEGUNDO NIVEL EN LOS GRULLONES II 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,223.00	1,166,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,223.00
07	0054			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA ETAPA 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,555.00	376,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,555.00
07	0055			CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS PARA EL CLUB EN EL SECTOR LA PIRAGUA 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,674.00	268,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,674.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0056			CONSTRUCCION DE 36.74 ML DE MALLA CICLONICA EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE ATABALERO 2020 (CAMBIO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,947.00	278,947.00	0.00	136,873.97	136,873.97	0.00	136,873.97	142,073.03
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,955,752.00	0.00	0.00	0.00	1,450,065.00	1,780,194.00	3,230,259.00	0.00	353,712.08	353,712.08	0.00	353,712.08	3,382,233.92
08	0051			REPARACION DE CLUB EN EL SECTOR DE CRISTO REY (AL FINAL DE CALLE A)		2	240,787.00	0.00	0.00	0.00	240,787.00	0.00	240,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,787.00
08	0052			RECONSTRUCCION DE UN SALON Y UN ANEXO EN LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN EL SECTOR SAN MARTIN		2	1,011,374.00	0.00	0.00	0.00	505,687.00	0.00	505,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,374.00
08	0053			REMODELACION DE LA CAPILLA Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN CASA DE ALTO DE LOS BEJUCOS		2	703,591.00	0.00	0.00	0.00	703,591.00	0.00	703,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,591.00
08	0054			REPARACION DE LA CASA CLUB EN CASA DE ALTO EN LA COMUNIDAD LOS BEJUCOS 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,669.00	76,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,669.00
08	0055			REPARACION DE TECHO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL EN EL ENSACHE ABREU 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,945.00	60,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,945.00
08	0056			REMOZAMIENTO DE LA CASA CLUB EN EL SECTOR LOS GRULLONES 1ERA ETAPA 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,781.00	796,781.00	0.00	353,712.08	353,712.08	0.00	353,712.08	443,068.92
08	0057			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE LA MALENA (SEGUNTA ETAPA) 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,799.00	845,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,799.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,082,775.00	1,682,775.00	0.00	600,161.15	600,161.15	0.00	600,161.15	1,082,613.85
14	0051			REPARACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
14	0052			REMOZAMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,775.00	682,775.00	0.00	600,161.15	600,161.15	0.00	600,161.15	82,613.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			9,747,659.00	0.00	0.00	0.00	9,747,659.00	25,000,000.00	34,747,659.00	0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	158,200.00	34,589,459.00
18	0051			REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		2	9,747,659.00	0.00	0.00	0.00	9,747,659.00	25,000,000.00	34,747,659.00	0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	158,200.00	34,589,459.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			9,180,943.00	0.00	0.00	0.00	9,180,943.00	1,929,013.00	11,109,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,109,956.00
21	0051			CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO ABIERTO EN EL SECTOR MONSEÑOR MOYA	X	2	2,255,194.00	0.00	0.00	0.00	2,255,194.00	0.00	2,255,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,194.00
21	0052			COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN EL SECTOR GUZMAN SEGUNDA ETAPA	X	2	2,701,240.00	0.00	0.00	0.00	2,701,240.00	0.00	2,701,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,240.00
21	0053			CONSTRUCCION DE UN ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR SAN MARTIN	X	2	2,506,788.00	0.00	0.00	0.00	2,506,788.00	0.00	2,506,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,788.00
21	0054			CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR ALTO DE LA JAVIELA	X	2	1,717,721.00	0.00	0.00	0.00	1,717,721.00	0.00	1,717,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,721.00
21	0055			CONSTRUCCION DE UN CRUZACALLE EN EL SECTOR PUERTO RICO 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,127.00	239,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,127.00
21	0056			CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONSTECION EN EL SECTOR VISTA A SAN FRANCISCO 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,447.00	705,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,447.00
21	0057			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO (PLAY ERCILIA PEPIN) 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,439.00	984,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,439.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,477.00	649,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,477.00
22	0051			REPARACION DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA URBANIZACION LA FORTUNA 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,477.00	649,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,477.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							60,181,165.00	0.00	0.00	0.00	54,363,420.00	46,328,482.00	100,691,902.00	0.00	2,800,606.58	2,800,606.58	0.00	2,800,606.58	103,709,040.42


Encargado/a de Contabilidad


Revisado por


Aprobado por

