

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS

2023 año de la "Constitución y dominicanidad"



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2022-2023 MATRIZ DE EJECUCION TRIMESTRAL DE JULIO-SEPTIEMBRE 2023

NO.	CODIGO F-05	SECTOR/COMUNIDAD	PROYECTO	MONTO RD\$ PRESUPUESTADO	MONTO RD\$ PRESUPUESTADO OFERTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
Construcción de vías de Comunicación y Conexos										
1	0051	EN URB. LOS MAESTROS	RECONSTRUCCION DE 417.52 ML DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCIÓN DE 421.55 ML DE ACERAS Y CONTENES Y RECONSTRUCCIÓN DE DOS RADENES	\$3,421,535.00	\$3,187,777.00	100%				OBRA FINALIZADA
2	0052	MAMÁ TINGO.	CONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE ACERAS Y 500 ML DE CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR MAMÁ TINGO. (PP) (22-23)	\$2,035,226.00	\$1,894,341.00	100%				OBRA FINALIZADA
3	0053	URBANIZACIÓN PRIMAVERAL.	RECONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE ACERAS Y 500 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACIÓN PRIMAVERAL. (PP) (22-23)	\$2,067,710.00	\$1,865,731.00	100%				OBRA FINALIZADA
4	0055	JARDINES III	CONSTRUCCION DE 1,086.28 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO Y CONSTRUCCION DE 404.20 ML DE ENCACHE EN EL SECTOR JARDINES III (PP) (22-23)	\$3,337,047.00	\$3,090,039.00	100%				OBRA FINALIZADA
5	0056	BIJAO ADENTRO	CONSTRUCCION DE 1,964.16 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO EN DIFERENTES CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE BIJAO ADENTRO (PP) (22-23)	\$3,575,837.00	\$3,575,837.00	100%				OBRA FINALIZADA
6	0057	FIGUEROA	CONSTRUCCION DE 1,315.09 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO EN EL SECTOR FIGUEROA (PP) (22-23)	\$2,469,735.00	\$2,277,260.00	100%				OBRA FINALIZADA

7	0058	GUIZA	CONSTRUCCIÓN DE 1,421.04 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO EN LA COMUNIDAD DE GUIZA (PP) (22-23)	\$2,607,387.00	\$2,405,913.00	100%				OBRA FINALIZADA
8	0061	SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/8 CON CALLE FELIX RAMON FERNANDEZ DEL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA (PP) 2023	\$1,464,157.00	\$1,445,956.00	100%				OBRA FINALIZADA
9	0062	GETSEMANI	RECONSTRUCCION DE 241.90ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ EDITO CUNJA Y RECONSTRUCCION DE DOS BADENES EN LA C/ GABINOS MORALES DEL SECTOR GETSEMANI (PP) 2023	\$1,317,665.00	\$1,307,286.00	100%				OBRA FINALIZADA
10	0063	VISTA NUEVA	CONSTRUCCIÓN DE 300ML ACERAS Y CONTENES EN LA C/ CUARTA ESQ. C/F Y EN LA C/ 4TA ESQ. C/ H DEL SECTOR VISTA NUEVA (PP)	\$1,492,458.00	\$1,492,458.00	100%				OBRA FINALIZADA
11	0064	MONSEÑOR DE JESUS MOYA	RECONSTRUCCION DE 199.80 DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LUIS JOSE CHABEBE ESQ. CHEGUEVARA EN EL SECTOR MONSEÑOR DE JESUS MOYA (PP) 2023	\$904,423.00	\$904,423.00	100%				OBRA FINALIZADA
12	0065	BIJAO ADENTRO	CONSTRUCCION DE 240MT2 DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE BIJAO ADENTRO (PP) 2023	\$1,322,094.00	\$1,214,261.00	100%				FINALIZADA
13	0066	MADEJA ADENTRO	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE MADEJA ADENTRO (PP) 2023	\$1,410,073.00	\$1,295,079.00	100%				FINALIZADA
14	0067	MADEJA AFUERA	CONSTRUCCION DE 284.70ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE MADEJA AFUERA (PP) 2023	\$1,404,413.00	\$1,289,865.00	100%				FINALIZADA
15	0068	CAONABO I	RECONSTRUCCION DE 126.40MT2 DE ACERAS, 148.71ML DE CONTENES Y CUATRO BADENES DEL SECTOR CAONABO I (PP) 2023	\$1,246,970.00	\$1,144,457.00					SIN INICIAR



16	0069	ENSANCHE AGUILA	RECONSTRUCCION DE 27.70MT2 DE ACERA, CONTENES Y CONSTRUCCION DE 223.30ML ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR ENSANCHE AGUILA (PP) 2023	\$1,273,686.00	\$1,168,974.00					SIN INICIAR
17	0070	SAN DIEGO	CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD HATILLO SAN DIEGO (PP) 2023	\$1,791,437.00	\$1,645,319.00					SIN INICIAR
18	0071	RIVERA DEL JAYA	RECONSTRUCCION DE 103ML DE ACERAS Y CONTENES Y RECONSTRUCCION DE DOS BADENES EN EL SECTOR RIVERA DEL JAYA (PP) 2023	\$684,732.00	\$628,640.00	100%				TERMINADA
19	0072	CRISTO REY	RECONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR CRISTO REY (PP) 2023	\$1,333,259.00	\$1,223,716.00	100%				TERMINADA
20	0073	LAUREL I	RECONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION LAUREL I (PP) 2023	\$1,351,823.00	\$1,240,719.00	100%				TERMINADA
21	0074	BARRIO LINDO MADEJA	CONSTRUCCION DE CUATRO BADENES EN LA CELLE SEGUNDA EN LA COMUNIDAD BARRIO LINDO MADEJA (PP) 2023	\$422,380.00	\$387,954.00					SIN INICIAR
22	0075	OLIMPIA	CONSTRUCCION DE DOS BADENES CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR OLIMPIA (PP) 2023	\$438,917.00	\$402,837.00					SIN INICIAR
23	0076	LOS JARDINES TERCERA ETAPA	CONSTRUCCION DE SEIS BADENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LOS JARDINES TERCERA ETAPA (PP) 2023	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00					SIN INICIAR
24	0078	CALLE 4 DEL SECTOR SAN MARTIN	RECONSTRUCCION DE 108.42 MT2 DE ENCEMENTADO DE HORMIGON ARMADO EN LA CALLE EMILIO PRUDHOMME CON CALLE 4 DEL SECTOR SAN MARTIN (PP) 2023	\$291,569.00	\$267,597.00	100%				OBRA FINALIZADA
Total Construccion de vias de Comunicación y Conexos				\$39,164,533.00	\$36,856,439.00					



Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación									
1	0052	SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA	AFIRMADO 1,056.77 MT2 Y CONSTRUCCION DE 47.20 DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA (PP) 2022	\$734,803.00	\$674,484.00				SIN INICIAR
2	0053	ESPINOLA TERCERA ETAPA	AFIRMADO 2,975 MT2 EN EL SECTOR ESPINOLA TERCERA ETAPA (PP) 2022	\$1,181,756.00	\$1,085,380.00	100%			OBRA FINALIZADA
3	0054	HATILLO CENTRO	AFIMADO 4,167.68 MT2 EN LA COMUNIDAD HATILLO CENTRO (PP) 2023	\$1,664,115.00	\$1,645,319.00				
4	0055	LA MALENA	AFIRMADO 3.5KM EN LA COMUNIDAD LA MALENA (PP) 2022	\$2,421,521.00	\$2,225,703.00	100%			OBRA FINALIZADA
5	0056	SECTOR OLIMPIA	AFIRMADO 1,100 MT2 EN EL SECTOR OLIMPIA (PP) 2023	\$490,313.00	\$490,313.00	100%			OBRA FINALIZADA
Total Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación				\$6,492,508.00	\$6,121,199.00				

Construcción de Instalaciones Deportivas									
1	0051	URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA.	TERMINACION DE UNA CANCHA Y UNA GRADA EN LA CALLE 7 (FRENTE AL PARQUE) EN LA URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA. (PP) (22-23)	\$2,967,087.00	\$2,732,984.00	100%			OBRA FINALIZADA
Total Construcción de Instalaciones Deportivas				\$2,967,087.00	\$2,732,984.00				

Construcción Infraestructuras Culturales									
1	0051	LOS RIELES	CONSTRUCCION DE UN CLUB MULTIUSO EN EL SECTOR LOS RIELES (PP) 2023	\$2,272,244.00	\$2,272,244.00	100%			OBRA FINALIZADA
2	0052	LOS CHIRIPOS	CONTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE LOS CHIRIPOS (PP) 2023	\$1,377,403.00	\$1,377,403.00	100%			OBRA FINALIZADA
3	0053	LAS COLINAS SEGUNA ETAPA	CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR LAS COLINAS SEGUNA ETAPA (PP) 2023	\$1,872,495.00	\$1,872,495.00	100%			OBRA FINALIZADA
4	0054	HERMANAS MIRABAL	CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN LA CAPILLA DEL SECTOR HERMANAS MIRABAL (PP) 2023	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00				SIN INICIAR
4	0055	GREGORIO LUPERON	CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN EL CLUB DEL SECTOR GREGORIO LUPERON (PP) 2023	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00				SIN INICIAR



5	0056	ESTANCIA LAS COLINAS 1ERA ETAPA	CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN EL CLUB DEL ESTANCIA LAS COLINAS 1ERA ETAPA (PP) 23-24	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00					SIN INICIAR
6	0057	MAMA TINGO	CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR DE MAMA TINGO (PP) 2023	\$2,484,493.00	\$2,484,493.00	100%				OBRA FINALIZADA
Total Construccion Infraestructuras Culturales				\$17,806,635.00	\$17,806,635.00					

Reparacion Infraestructuras Culturales, Educaion y Regligosas										
1	0051	LA MILAGROSA.	REMDELACIÓN DE LA CAPILLA SANTA LUCIA DE LA COMUNIDAD LA MILAGROSA. (PP) (22-23)	\$3,736,715.00	\$3,445,494.00	100%				OBRA FINALIZADA
Total eparacion Infraestructuras Culturales, Educaion y Regligosas				\$3,736,715.00	\$3,445,494.00					

Construccion Infraestructuras Sanitarias y Medio Ambiente										
1	0052	SECTOR MANHATTAN	CONSTRUCCION 30ML DE ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR MANHATTAN (PP) 2023	\$1,823,822.00	\$1,673,839.00	100%				OBRA FINALIZADA
2	0053	GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA	COLOCACION DE 58ML DE ALCANTARILLA 24 PULG EN LA AVENIDA JUAN BOSCH DEL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA (PP) 2023	\$614,985.00	\$564,416.00	100%				OBRA FINALIZADA
Total Construccion Infraestructuras Sanitarias y Medio Ambiente				\$2,438,807.00	\$2,238,255.00					

TOTAL GENERAL DE INVERSION				\$72,606,285.00	\$69,201,006.00					
-----------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

Luisanny Polanco A.
LUISANNY POLANCO ALMONTE
 Enc. Presupuesto Participativo



18/10/2023
 FECHA