




Apuntamiento Municipal San Francisco De Macorís



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE EJECUCION PP-2017

CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS

No.	CODIGO F 06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	Construcción de Acera y Contenes	Salvador Then y Then I	595,364.00	595,328.00	x				Terminada Presupuesto reformulado
2	0052	Construcción de Aceras y Contenes	Los Jardines II	586,190.00	586,190.00	x				Terminada
3	0053	Construcción de Aceras y Contenes	Los Jardines III	581,884.00	581,884.00	x				Terminada
4	0054	Construcción de Aceras y Contenes	Hatillo San Diego	581,884.00	581,884.00	x				Terminada
5	0055	Construcción de Acera y Contenes	Mama Tingó	581,884.00	581,884.00	x				Terminada
6	0056	Construcción de Acera y Contenes	Vista Nueva	581,884.00	581,884.00	x				Terminada
7	0057	Construcción de Aceras y Contenes	Nueva Luz (Los Chiripos)	581,884.00	581,884.00	x				Terminada
8	0058	Construcción de Aceras y Contenes	Villa Verde	565,468.00	565,468.00	x				Terminada
9	0059	Construcción de Aceras y Contenes	Paraíso	581,884.00	581,884.00	x				Terminada
10	0060	Construcción de Acera y Contenes	San Martín	591,647.00	591,647.00		x		x	87%
11	0061	Construcción de Aceras y Contenes	Las Guásumas Centro	595,364.00	595,364.00	x				Terminada Terminada Presupuesto reformulado
12	0062	Construcción de Aceras y Contenes	Las Guásumas Cote	595,364.00	595,328.00	x				Terminada
13	0063	Construcción de Aceras y Contenes	Figueroa	586,190.00	586,190.00	x				Terminada
14	0064	Construcción de Aceras y Contenes	Madeja	586,699.00	586,699.00	x				Terminada
15	0065	Construcción de Aceras y Contenes	Barrio Guzmán II	595,364.00	595,364.00	x				Terminada
16	0066	Construcción de Acera y Contenes	Ens. Libertad	595,364.00	595,364.00	x				Terminada
17	0067	Construcción de Aceras y Contenes	La Joya	581,884.00	581,884.00	x				Terminada



CONT. CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN Y CONEXOS

No.	CODIGO F 06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
18	0068	Construcción de Aceras y Contenes	Los Grullones I	581,884.00	581,884.00	x				Terminada
19	0069	Construcción de Aceras y Contenes	Ercilia Pepín	581,884.00	581,884.00	x				Terminada
20	0070	Construcción de Aceras y Contenes	Urb. Toribio camilo	595,364.00	595,364.00	x				Terminada
21	0071	Construcción de Acera y Contenes	Urb. La Castellana	581,884.00	581,891.00	x				Terminada
22	0072	Construcción de Aceras y Contenes	Jennifer San Vicente	581,884.00	581,884.00	x				Presupuesto reformulado
23	0073	Construcción de Aceras y Contenes	San Vicente	595,364.00	595,364.00	x				Terminada
24	0075	Construcción de Aceras y	Ens. Olimpia	581,884.00	581,884.00	x				Terminada

REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACIÓN

No.	CODIGO F 06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	Acera y Contenes 330,00 MI	Hermanas Mirabal	224,294.00	224,294.00	x				Terminada
2	0052	Encementado de callejones	Ugamba	224,294.00	224,294.00	x				Presupuesto Reformulado
3	0053	Afirmado de Calles	Hatillo	1,078,016.00	292,861.00	x				Terminada
4	0054	Afirmado de Calles	Barrio-Lindo Hatillo, Bijao	1,000,016.00	1,000,016.00			x	x	20%
5	0055	Afirmado de Calles	Bijao	1,078,016.00	474,848.00	x				Terminada
6	0056	En cementado de callejones 300 MI Calle V/L	La Altigracia	224,294.00	224,294.00	x				Presupuesto Reformulado
7	0058	Afirmado de Callejones Tinina Nona	La Yaguiza	1,078,016.00	1,078,016.00					Terminada
8	0059	Afirmado de Calles y Alcantarillado Calle Pedro Henriquez Ureña	Gregorio Luperon II Etapa	1,900,000.00	581,884.00	x				Sin iniciar
9	0006	Afirmado de Camino	Atabalero	724,436.00	724,436.00			x	x	Terminada
10	0063	Afirmado de Calle y Canaleta Callejon la Bestia	la Malena	586,669.00	586,669.00			x	x	Presupuesto Reformulado



CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVA

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0053	Cosntruccion de Cancha Mixta	Vista Linda	1,131,499.00	1,131,499.00	x				Terminada
2	0054	Cosntruccion de Cancha Mixta	Los Maestros 3era Etapa	1,131,499.00	1,369,420.00		x		x	90% Presupuesto Reformulado
3	0055	Construcción de Cancha Mixta	Ens. Duarte	1,131,499.00	1,131,499.00				x	Sin Iniciar
4	0057	Construcción de Cancha Mixta	Los Rieles	1,131,499.00	1,131,499.00	x				Terminada

REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVA


No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	RD\$ MONTO ESTIMADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	Reparación del Play Perdomo	El Capacito	950,000.00	947,747.00	x				Terminada
2	0054	Reparacion Cancha Mixta y Graderia	El Aguacate	615,188.00	615,115.00		x		x	83% Presupuesto Reformulado
3	0056	Reparacion Cancha Mixta y Verja Perimetral	Urb. El Tejar	619,635.00	619,634.00	x				Terminada Presupuesto Reformulado

CONSTRUCCION INSTALACIONES RECREATIVAS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	Construccion Parque, Cerca del Play	Urb. Caperuza II	2,377,207.00	2,377,207.00		x		x	50%

REPARACION DE INSTALACIONES RECREATIVAS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0058	Reparacion de Parque	Urb. Caperuza I	240,000.00	240,000.00	x				Terminada
2	0061	Remozamiento de Parque y Construccion Area de Juegos Infantiles	Urb. Piña II	374,269.00	374,115.00	x				Terminada Presupuesto Reformulado



CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAS CULTURALES EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	Construcción Centro comunal	Urb. Abreu	1,345,152.00	1,345,152.00		x		x	50%
2	0052	Construcción de Verja en Centro comunal	Ens. Weber	233,696.00	233,696.00	x				Terminada
3	0053	Construcción segundo Nivel del Centro Comunal San Juan Bautista	Gregorio Luperon lera. etapa	1,345,152.00	1,345,152.00					Sin Inicar
4	0054	Construcción Centro Comunal	Las Pajas	1,345,152.00	1,345,152.00	x				Terminada Presupuesto Reformulado
5	0055	Construcción Centro Comunal	Urb. Canobo II	1,345,152.00	1,345,152.00			x	x	50%
6	0056	Terminación Club Vaciado de losa	Francisco Alberto	345,835.00	753,495.00					Terminada Presupuesto Reformulado
7	0057	Construcción Centro Comunal	Los Grullones II	1,345,152.00	1,345,152.00	x	x		x	50%
8	0058	Construcción Centro Comunal	Guzman I	1,345,152.00	1,345,152.00		x		x	50%

REPARACION INFRAESTRUCTURAS CULTURALES EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	Terminación Centro Comunal	El Madrigal	665,800.00	347,075.00	x				Terminada Presupuesto Reformulado



CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE

No.	CODIGO F-06	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	Construcción Canaleta C/ Riber Side	Manhatan	879,640.00	879,640.00	x				Terminada
2	0052	Construcción de Pozo Filtrante y Alcantarilla	Espinnola Iera. Etapa	150,000.00	150,000.00	x				Terminada
3	0053	Construcción de Cañada	El Ciruelillo	339,523.00	339,523.00			x	x	20%
4	0054	Construcción de Cañada Pequeña	Cristo rey	339,523.00	339,523.00	x				Terminada

REPARACION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTE

No.	CODIGO	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	Reparacion de Cañada	Barrio Azul	193,481.00	133,517.00	x				Terminada Presupuesto Reformulado
2		Encajonamiento de 9 MI de Cañada y Acondicionamiento de area Recreativa	Santa Luisa		436,065.00	x				Terminada Presupuesto Reformulado
3	0052									Terminada Presupuesto Reformulado
4	0053	Reparacion de Cañada	Las Flores	75,667.00	75,557.00	x				Terminada Presupuesto Reformulado
		Drenaje Pluvial	Urb. Campos Fernandez	3,996,509.00	3,996,509.00					Sin iniciar

COSNTRUCCION INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS

No.	CODIGO	DESCRIPCION OBRA PROGRAMADA	COMUNIDAD BENEFICIARIA	RD\$ MONTO ESTIMADO	RD\$ MONTO PRESUPUESTADO	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
1	0051	Cosntruccion de Pozo Tubular	Las Cenizas	97,280.00	97,280.00			x	x	20%
2	0052	Cosntruccion de Pozo Tubular	Higuero Los Bejucos	97,280.00	97,280.00	x				Terminada



[Handwritten Signature]

Ing. Elida Almonte Vasquez

Encargada de Presupuesto Participativo

05/10/2017

Fecha

Municipalidad de San Francisco de Macoris



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO: 2016-2017.-**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017.

ESTADO DE EJECUCION DE OBRA	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	46	73%
Obras en proceso	13	21%
Obras pendientes	4	6%
TOTAL	63	100%

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RD\$47,573,279.00	RD\$29,502,989.64	RD\$18,070,289.36	62%

Ing. Eliba Almonte Vásquez
Encargada de Presupuesto Participativo



08/12/2017
Fecha