



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RD\$

Institución:	Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macoris
Capítulo:	1771
Fecha:	31/12/2023

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de ver observacion	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2023	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Adecuacion Mescado Municipal	año 2021		76,513,113.00	25,179,182.00	9,876,559.00	51,333,931.00	Esta pralizada porque no fueron enviados los recursos, prometidos.
Encementado barrio 1600mts. Septor ventura grullon	año 2018	0	2,005,560.00	1,864,150.00	-	151,410.00	-
Malla Ciclonica La comunidad de la Joya y constru de bad	año 2020		782,036.00	635,801.00	-	146,235.00	-
Reparacion de una cancha maximo Gomez	año 2020		933,766.00	166,753.00	-	667,013.00	-
Remodelacion de una capilla de un anexo en cas de los Bejucos	año 2021	-	934,652.00	186,930.00	-	747,722.00	
Perforacion Pozo Tubular en San Francisco de Macoris	año2022	2024	495,031.00	99,006.00	-	396,025.00	
300 mts de acera y contene	año2023	2024	1,492,458.00	1,369,776.00	1,369,776.00	122,682.00	
199.80 de acera y contenes	año2023	2024	904,423.00	830,101.00	830,101.00	74,320.00	
Constrccion de acera y contenes 27.70 mts2	año 2023	2024	1,791,437.00	329,064.00	329,064.00	1,462,363.00	
4 badenes en calle segunda com.	año 2023	2024	422,380.00	77,591.00	77,591.00	344,789.00	
Dos badenes septor Olimpia	año 2023	2024	467,643.00	85,839.00	85,839.00	381,704.00	
Construccion de 6 badenes en la calle segunda	año 2023	2024	1,500,000.00	1,376,651.00	1,376,651.00	358,078.00	
Cosntruccion en instalaciones Deportivas en distintas areas	año2023	2024	8,145,193.10	5,268,249.00	5,268,249.00	2,876,944.10	
Construccion de Aceras y contenes en dis de la ciu	año 2023	2024	9,570,642.00	6,872,802.00	6,872,802.00	2,697,840.00	

Comedor para empleado de la Institucion	año 2023	2024	1,500,000.00	1,473,331.35	1,473,331.35	26,668.65	
Cosntruccion de muro de contecion en la salida a Santo Domingo	año 2023	2024	3,529,566.00	1,352,444.00	1,352,444.00	2,177,122.00	
Cosntruccion techo en las colinas y en vista al valle	año 2023	2024	6,043,056.00	2,248,317.00	2,048,317.00	3,794,739.00	
Remodelacion capilla cem. Las mercedes	año 2023	2024	952,645.00	190,529.00	190,529.00	762,166.00	
Afirmado de calle salvador Then y comunidad de Hatillo	año 2023	2024	2,202,887.00	440,578.00	440,578.00	1,762,309.00	
Olimpia	año2023	2024	1,219,985.00	243,997.00	243,997.00	975,988.00	
Acera y contenes en Hatilloo San Diego	año 2023	2024	1,645,319.00	329,064.00	329,604.00	1,316,255.00	
Remodelacion Parque Olegario Tenares	año 2023	2024	5,071,434.00	2,753,464.00	2,753,464.00	2,317,970.00	
reenplaso techo de las Oficinas anexo en el Ayuntamiento Munic.	año 2023	2024	1,553,290.00	1,498,934.00	1,498,934.00	54,356.00	
Terminacion 2da etapa del Cementerio Getsemani	año 2023	2024	7,484,722.00	1,496,944.00	1,496,944.00	5,987,778.00	
Terminacion y Alsfaltado del Estracionaminto Cem. Getsemani	año 2023	2024	2,598,877.00	519,775.00	519,775.00	2,079,102.00	
Muro en el Mercado de Productores y Verja	año 2023	2024	1,731,819.00	277,379.00	277,379.00	1,454,440.00	
Cosntruccion Media Cancha y Grada en los Maestro	año 2023	2024	1,561,036.00	312,207.00	312,207.00	1,248,829.00	
Una Grada, malla siclinica la Joya	año 2023	2024	1,841,110.00	893,697.00	893,697.00	947,413.00	
Reconstruccion de417 mts de aceras y contenes	año 2022	2024	3,187,777.00	3,008,733.00	-	179,044.00	
Construcion de acra y contenes ,badenesen ,afirmado guineal	año 2022	2024	1,837,909.00	1,662,892.51	-	179,044.00	
Porres	año2022	2024	4,068,296.00	3,264,636.80	-	803,695.20	
Total.			153,988,062.10	66,308,817.66	39,917,832.35	87,827,974.95	

Muchas obras de aceras y contenes y otas en exterior
no fueron terminsas por las yuvias

|