



Ayuntamiento Municipal
San Francisco De Macorís



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

ANALISIS DE EJECUCION

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	RD\$ MONTO ESTIMADO
OBRAS EJECUTADAS	7	44%
OBRAS EN PROCESO	5	19%
OBRAS PENDIENTE	4	37%
TOTAL DE OBRAS	16	100%

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 DISPONIBILIDAD FINANCIERA

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	RD\$ MONTO ESTIMADO	PORCIENTO EJECUTADO
8,262,385.00	5,372,539	2,889,846.00	65.00%

ING. ELIDA ALMONTE VASQUEZ
ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

08/08/2019
FECHA





ntamiento Municipal
Francisco De Macorís



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

MATRIZ DE EJECUCION DE OBRAS PPM-2019

CODIGO F-08	PROYECTO	MONTO RD\$ PRESUPUESTADO	MONTO RD\$ EJECUTAR 2019	MONTO RD\$ A EJECUTAR 2020	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
Total RD\$ Construcción de Vías de Comunicación y Conexos		3.219.746,00	2.823.187,00	396.559,00					
0078	ENCEMENTADO DE 607.5 MT2 EN EL BARRIO CRISTO REY	796.559,00	400.000,00	396.559,00			X		
0079	CONSTRUCCION DE 309 ML DE ACERAS Y 128 ML DE CONTENES EN EL CIRUELILLO	474.185,00	474.185,00	0,00			X		
0082	ENCEMENTADO DE 420MT2 DE HORMIGON ARMADO EN SECTOR LOS BEJUCOS (EL CORRAL)	545.812,00	545.812,00	0,00	X				
0083	CONSTRUCCION DE DOS BADENES (10*1.5), (7.5*1.5) Y TRES ENCENMENTADOS (3.8*8), (5.4*8), (6.7*8) DEL SECTOR LAS CAOBAS	296.426,00	296.426,00	0,00	X				
0084	CONSTRUCCION DE 150ML DE ACERAS Y 150ML DE CONTENES EN EL SECTOR GUAZUMA CENTRO	284.803,00	284.803,00	0,00	X				
0085	CONSTRUCCION DE 400ML DE CONTENES Y REPARACION DE 400ML DE ACERAS RESIDENCIAL COLINAS DEL NORDESTE	507.242,00	507.242,00	0,00	X				
0086	CONSTRUCCION DE 180ML DE CONTENES Y PREPARACION DE 180ML DE ACERAS EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN TERCERA ETAPA	314.719,00	314.719,00	0,00	X				
Total RD\$ Construcción de Instalaciones Deportivas		1.003.248,00	1.003.248,00	0,00					
0057	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA EN EL SECTOR LOS JARDINES SEGUNDA ETAPA	1.003.248,00	1.003.248,00	0,00		X			



CODIGO F-08	PROYECTO	MONTO RD\$ PRESUPUESTADO	MONTO RD\$ EJECUTAR 2019	MONTO RD\$ A EJECUTAR 2020	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
Total RD\$ Construcción Instalaciones Recreativas		6.287.061,01	2.373.483,01	#¡VALOR!					
0053	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION EN EL SECTOR CIRUELILLO	1.884.512,00	1.000.000,00	884,512.00			X		
0054	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL GOLDEN VILLAGE SECTOR LAS CEJAS	3.069.179,00	400.000,00	2.669.179,00					SIN INICIAR
0054	REPARACION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE LA JOYA	365.669,00	365.669,00	0,00					SIN INICIAR
0055	REMOZAMIENTO DE LA CASA CLUB DEL SECTOR LOS GRULLONES 1RA ETAPA	759.887,00	400.000,00	359.887,00			X		
0056	EQUIPAMIENTO DEL CLUB EN EL SECTOR FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO EN LA CALLE SAN JOSE NO.53	207.814,00	207.814,00	0,00					SIN INICIAR
	Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente	1.073.443,00	300.000,00	773.443,00					
0055	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO	1.073.443,00	300.000,00	773.443,00					SIN INICIAR
	Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	2.062.467,00	2.062.467,00	0,00					
0055	CONSTRUCCION DE UN MURO DE GABION DE 8ML EN LA CALLE CAMILO FERNANDEZ DEL SECTOR WILLIAN MIESES (GETSEMANI)	791.781,00	791.781,00	0,00	X				
0056	CONSTRUCCION DE UN MURO DE GABION 15ML EN LA URBANIZACION ABREU	1.270.686,00	1.270.686,00	0,00	X				
Total RD\$ General de Inversión PPM-2019		13.645.965,00	8.262.385,00	5.083.580,00					


 Ing. Eldia Almonte Vasquez
 Encargada Presupuesto Participativo



8/8/2019
 Fecha