



Apuntamiento Municipal  
San Francisco De Macorís




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

MATRIZ DE EJECUCION DE OBRAS PPM-2019

CODIGO F-08	PROYECTO	MONTO RD\$ PRESUPUESTADO	MONTO RD\$ EJECUTAR 2019	MONTO RD\$ A EJECUTAR 2020	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
<b>Total RD\$ Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>		<b>3.219.746,00</b>	<b>2.823.187,00</b>	<b>396.559,00</b>					
0078	ENCEMENTADO DE 607.5 MT2 EN EL BARRIO CRISTO REY	796.559,00	400.000,00	396.559,00		X			
0079	CONSTRUCCION DE 309 ML DE ACERAS Y 128 ML DE CONTENES EN EL CIRUELILLO	474.185,00	474.185,00	0,00		X			
0082	ENCEMENTADO DE 420MT2 DE HORMIGON ARMADO EN SECTOR LOS BEJUCOS (EL CORRAL)	545.812,00	545.812,00	0,00	X				
0083	CONSTRUCCION DE DOS BADENES (10*1.5), (7.5*1.5) Y TRES ENCENMENTADOS (3.8*8), (5.4*8), (6.7*8) DEL SECTOR LAS CAOBAS	296.426,00	296.426,00	0,00	X				
0084	CONSTRUCCION DE 150ML DE ACERAS Y 150ML DE CONTENES EN EL SECTOR GUAZUMA CENTRO	284.803,00	284.803,00	0,00	X				
0085	CONSTRUCCION DE 400ML DE CONTENES Y REPARACION DE 400ML DE ACERAS	507.242,00	507.242,00	0,00	X				
0086	CONSTRUCCION DE 180ML DE CONTENES Y PREPARACION DE 180ML DE ACERAS EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN TERCERA ETAPA	314.719,00	314.719,00	0,00	X				
<b>Total RD\$ Construcción de Instalaciones Deportivas</b>		<b>1.003.248,00</b>	<b>1.003.248,00</b>	<b>0,00</b>					
0057	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA EN EL SECTOR LOS JARDINES SEGUNDA ETAPA	1.003.248,00	1.003.248,00	0,00	X				



CODIGO F 08	PROYECTO	MONTO RD\$ PRESUPUESTADO	MONTO RD\$ EJECUTAR 2019	MONTO RD\$ A EJECUTAR 2020	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMINAR	OBSERVACIONES
<b>Total RD\$ Construcción Instalaciones Recreativas</b>		<b>6.287.061,01</b>	<b>2.373.483,01</b>	<b>3.913.578,00</b>					
0053	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION EN EL SECTOR CIRUELILLO	1.884.512,00	1.000.000,00	884512,00		X			
CALEND	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL GOLDEN VILLAGE SECTOR LAS CEJAS	3.069.179,00	400.000,00	2.669.179,00					
0054	REPARACION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE LA JOYA	365.669,00	365.669,00	0,00		X			Sin Inicar
0055	REMOZAMIENTO DE LA CASA CLUB DEL SECTOR LOS GRULLONES 1RA ETAPA	759.887,00	400.000,00	359.887,00			X		
0056	EQUIPAMIENTO DEL CLUB EN EL SECTOR FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO EN LA	207.814,00	207.814,00	0,00					
	<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>	<b>1.073.443,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>773.443,00</b>					
0055	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO	1.073.443,00	300.000,00	773.443,00			X		
	<b>Constucción de Infraestructuras Hidráulicas</b>	<b>2.062.467,00</b>	<b>2.062.467,00</b>	<b>0,00</b>					
0055	CONSTRUCCION DE UN MURO DE GABION DE 8ML EN LA CALLE CAMILO FERNANDEZ DEL SECTOR WILLIAN MIESES (GETSEMANI)	791.781,00	791.781,00	0,00	X				
0056	CONSTRUCCION DE UN MURO DE GABION 15ML EN LA URBANIZACION ABREU	1.270.686,00	1.270.686,00	0,00	X				
<b>Total RD\$ General de Inversion PPM-2019</b>		<b>13.645.965,00</b>	<b>8.262.385,00</b>	<b>5.083.580,00</b>					



Ing. Eridia Almonte Vasquez  
Encargada Presupuesto Participativo



18/11/2019

Fecha



Ayuntamiento Municipal  
San Francisco De Macorís



## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

### ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

#### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2019.

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	8	53%
Obras e Proceso	6	40%
Obras pendiente	1	7%
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

#### 2. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2019.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA (FDF)	MONTO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESOS	DIFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS EN PROCESO Y FDF	PORCENTO EJECUTADO %
8,262,385.00	7,762,393.00	499,992.00	0.94

Ing. Elida Almonte Vásquez  
Encargada de Presupuesto Participativo



18/11/2019

Fecha