



Municipio Municipal
Francisco De Macorís




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

MATRIZ DE EJECUCION DE OBRAS PPM-2019

CODIGO F-08	PROYECTO	MONTO RD\$ PRESUPUESTADO	MONTO RD\$ EJECUTAR 2019	MONTO RD\$ A EJECUTAR 2020	TERMINADA 100%	IAS DE 50% INOS DE SI TERMINA	OBSERVACIONES
Total RD\$ Construcción de Vías de Comunicación y Conexos		3.219.746,00	2.823.187,00	396.559,00			
0078	ENCENMENTADO DE 607.5 MT2 EN EL BARRIO CRISTO REY	796.559,00	400.000,00	396.559,00			
0079	CONSTRUCCION DE 309 ML DE ACERAS Y 128 ML DE CONTENES EN EL CIRUELLILLO	474.185,00	474.185,00	0,00	X		X
0082	ENCENMENTADO DE 420MT2 DE HORMIGON ARMADO EN SECTOR LOS BELUCOS (EL CORRAL)	545.812,00	545.812,00	0,00	X		
0083	CONSTRUCCION DE DOS BADENES (10*1.5), (7.5*1.5) Y TRES ENCENMENTADOS (3.8*8), (5.4*8), (6.7*8) DEL SECTOR LAS CAOBAS	296.426,00	296.426,00	0,00	X		
0084	CONSTRUCCION DE 150ML DE ACERAS Y 150ML DE CONTENES EN EL SECTOR GUAZUMA CENTRO	284.803,00	284.803,00	0,00	X		
0085	CONSTRUCCION DE 400ML DE CONTENES Y REPARACION DE 400ML DE ACERAS	507.242,00	507.242,00	0,00	X		
0086	CONSTRUCCION DE 180ML DE CONTENES Y PREPARACION DE 180ML DE ACERAS EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN TERCERA ETAPA	314.719,00	314.719,00	0,00	X		
Total RD\$ Construcción de Instalaciones Deportivas		1.003.248,00	1.003.248,00	0,00			
0057	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA EN EL SECTOR LOS JARDINES SEGUNDA ETAPA	1.003.248,00	1.003.248,00	0,00		X	



CODIGO F-08	PROYECTO	MONTO RD\$ PRESUPUESTADO	MONTO RD\$ EJECUTAR 2019	MONTO RD\$ A EJECUTAR 2020 #VALORI	TERMINADA 100%	MAS DE 50%	MENOS DE 50%	SIN TERMIN	OBSERVACIONES
Total RD\$ Construcción Instalaciones Recreativas		6.287.061,01	2.373.483,01						
0053	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION EN EL SECTOR CIRUELLLO	1.884.512,00	1.000.000,00	884512,00			X		
CALEND	CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL GOLDEN VILLAGE SECTOR LAS CEJAS	3.069.179,00	400.000,00	2.669.179,00			X		
0054	REPARACION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE LA JOYA	365.669,00	365.669,00	0,00					
0055	REMOZAMIENTO DE LA CASA CLUB DEL SECTOR LOS GRULLONES 1RA ETAPA	759.887,00	400.000,00	359.887,00			X		
0056	EQUIPAMIENTO DEL CLUB EN EL SECTOR FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO EN LA Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente	207.814,00	207.814,00	0,00					
0055	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR PUEBLO NUEVO	1.073.443,00	300.000,00	773.443,00			X		
	Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	2.062.467,00	2.062.467,00	0,00					
0055	CONSTRUCCION DE UN MURO DE GABION DE 8ML EN LA CALLE CAMILO FERNANDEZ DEL SECTOR WILLIAN MIESES IGITSEMANNI	791.781,00	791.781,00	0,00			X		
0056	CONSTRUCCION DE UN MURO DE GABION 15ML EN LA URBANIZACION ABREU	1.270.686,00	1.270.686,00	0,00			X		
Total RD\$ General de Inversion PPM-2019		13.645.965,00	8.262.385,00	5.083.580,00					


Ing. Eldia Almonte Vasquez
 Encargada Presupuesto Participativo



11/12/2019
 Fecha



Ayuntamiento Municipal San Francisco De Macorís



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2019.

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	8	53%
Obras e Proceso	6	40%
Obras pendiente	1	7%
TOTAL	15	100%

2. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2019.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA (FDF)	MONTO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESOS	DIFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS EN PROCESO Y FDF	PORCEINTO EJECUTADO %
8,262,385.00	7,762,393.00	499,992.00	0.94

Ing. Elida Almonte Vásquez
Encargada de Presupuesto Participativo



11/12/2019

Fecha