



Dirección General de Control Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RD\$

Institución: Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macoris
Capítulo: 1771
Fecha: 30/6/2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2023	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Adecuacion Mescado Municipal	año 2021	ver observacion	76,513,113.00	35,055,741.00	-	51,333,931.00	Esta pralizada porque no fueron enviados los recursos, prometidos.
Encementado barrio 1600mts. Septor ventura grullon	año 2018	0	2,005,560.00	1,864,150.00	-	151,410.00	-
Construccion de una verja Perimetral Capillaa la Alt Estanzuela	2024	2025	1,751,104.00	350,221.00	-	1,400,883.00	.
Evacuacion Pluvial El Silencio 2da etapa	2025	2025	3,441,837.00	516,018.00	516,018.00	2,925,819.00	
Evacuacion PlivialCallejon el silencio	2025	2025	1,500,000.00	224,780.00	224,780.00	1,278,220.00	
Evacuacion Pluvial Barrio Puerto Rico Rivera del Jaya	2025	2025	2,597,960.20	383,716.00	383,716.00	2,214,244.20	
Afirmado de Varias calles de los barrios por Constructora Ferma	2025	2025	20,121,948.00	4,024,389.60	4,024,389.60	16,097,558.40	
Remosamiento Funeraria Municipal	2025	2025	1,165,986.00	174,898.00	174,898.00	991,088.00	
Total.			109,097,508.20	42,593,913.60	5,323,801.60	76,393,153.60	

I