



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RD\$

Institución:

Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macoris

Capítulo:

1771

Fecha:

31/12/2024

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Ejecutado en el periodo diciembre 2023	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Adecuacion Mercado Municipal	año 2021	ver observacion	76,513,113.00	35,055,741.00	0.00	51,333,931.00	Esta pralizada porque no fueron enviados los recursos, prometidos.
Encementado barrio 1600mts. Septor ventura grullon	año 2018	2025	2,005,560.00	1,864,150.00	-	151,410.00	-
Malla Ciclonica La comunidad de la Joya y construccion de baden	año 2020		782,036.00	635,801.00	-	146,235.00	-
Cosntrucion de una verja Perimetral Capilla la Alt. Estanzuela	año 2024		1,751,104.00	350,221.00	350,221.00	1,400,883.00	Por las Lluvias
Construccion de una capilla sector los Grullones 2da etapa	año 2024		2,587,124.00	1,755,833.00	1,755,833.00	831,291.00	
Costrucion de Medio Baño en capñ. San Juan sector Hemanas Mir.	año 2024	2025	1,295,305.00	259,061.00	269,061.00	1,026,244.00	Paralizada cambio de gestion.
			84,934,242.00	39,920,807.00	2,375,115.00	54,889,994.00	

